



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII° Settore LL.PP.

N. 82

li, 04.04.2011

REGISTRO DELLE DETERMINE

Oggetto: Lavori per la realizzazione del parcheggio di via Merano in Donnalucata. Atti contabilità finale. Certificato regolare esecuzione. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 10.5.2000 e rielaborato in data 03.04.2001 ed è stato approvato con delibera di G.C. n.249 del 23.8.2001 per l'importo complessivo di Euro € 387.342,67 così ripartito:

Importo lavori a base d'asta		€ 311.804,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 10%	€	31.180,45
Espropriazioni	€	28.924,83
Organico UTC	€	3.118,05
Indagini geognostiche e collaudo	€	5.164,57
Imprevisti	€	<u>7.150,30</u>
Somma	€	75.538,20
		€ <u>75.538,20</u>
		TOTALE € 387.342,67

- Il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti, con L.122/89 – art.3 – D.A. n.22 del 7.4.2000;
- Con determina del Capo Settore n.40 del 23.01.2002 veniva stabilito di indire il presente appalto di pubblico incanto. Nell'esperienza di gara effettuata in data 04.04.2002 i lavori vennero aggiudicati all'Impresa TESOS s.r.l. di Catania;
- Il contratto principale venne stipulato in data 22.05.2002, n. 32069 di rep., registrato a Modica in data 04.06.2002 al n. 1229 Serie 1^a per l'importo complessivo di € 309.684,05 al netto del ribasso dello 0,680051% offerto in sede di gara;
- Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante approvata dal Capo Settore LL.PP. con determina n.267 del 22.09.2003 per l'esecuzione di opere nuove non previste in progetto, dell'importo complessivo di € 501.100,00 di cui € 371.618,48 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 129.481,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinta:

Importo lavori a base d'asta		€ 371.618,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 10%	€	37.161,85
Espropriazioni	€	88.603,49
Organico UTC	€	<u>3.716,18</u>
Somma	€	129.481,52
		€ <u>129.481,52</u>
		TOTALE € 501.100,00

- Durante i lavori sono stati due verbali di concordamento nuovi prezzi, mediante i quali la D.L. e l'Impresa hanno concordato n.15 nuovi prezzi con i seguenti verbali:
 - a) il primo con la perizia di variante e suppletiva;
 - b) il secondo in data 16.7.2003, è stato sottoscritto un verbale di Concordamento Nuovi

Prezzi n°1;

- In seguito fu rilasciato dall'Impresa il seguente atto:
 - a) il primo atto di sottomissione in data 22.10.2003 n. 32463 reg.to a Modica il 30.10.2003 al n°2517 serie I^a;
- La somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:
 - a) per il contratto principale €uro 309.684,05
 - b) per l'atto di sottomissione in data 22.10.2003..... €uro 61.934,43
 - Totale €uro 371618,48

- I lavori del contratto principale furono consegnati, in via d'urgenza firmato con riserve da parte dell'impresa, con verbale del 23.05.2002, redatto dalla direzione dei lavori;
- L'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in mesi 8 (otto) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 22.01.2003;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di gg.30;
- Con verbale di sospensione n.1 i lavori sono stati sospesi in data 12.07.2002;
- Con verbale di ripresa lavori n.1 i lavori furono ripresi in data 16.10.2002;
- Con verbale di sospensione n.2 i lavori sono stati sospesi in data 28.06.2003;
- Con verbale di ripresa lavori n.2 i lavori furono ripresi in data 30.10.2003;
- Con verbale di sospensione n.3 i lavori sono stati sospesi in data 13.11.2003;
- Con verbale di ripresa lavori n.3 i lavori furono ripresi in data 06.07.2004 per cui la nuova scadenza veniva fissata per il 16.07.2004;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.07.2004 come accertato con verbale redatto in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale;
- L'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune di Scicli al n. 460 dal 15.02.2011 al 15.03.2011. Con detto avviso, non è pervenuto alcun reclamo o opposizione.

VISTO il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 18.11.2010, non sottoscritto dall'Impresa, ed ammonta a complessive nette €uro 368.437,48;

VISTA la detrazione praticata dalla D.L., pari ad €. 2348,83, per cui è dovuto all'impresa Tesos da liquidare la somma di € 456,53 così come di seguito specificato:

Importo lavori eseguiti	€	368.437,48
Certificati emessi	€	365.632,12
Detrazioni	€	<u>2.348,83</u>
Somma	€	367.980,95
a cui si detrae		
Resta il credito all'Impresa	€	456,53

VISTO: il collaudo statico delle strutture redatto dall'Ing. Civello Enrico, libero professionista, relativamente ai lavori in oggetto, trasmesso in data 03.04.2006;

VISTA la relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 25.11.2010;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. Geom. Denaro Salvatore, in data 22.11.2010, dal quale risulta il residuo credito totale dell'Impresa di € 456,53 oltre IVA

al 10%, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura accompagnata dal dovuto D.U.R.C.;

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di “realizzazione del parcheggio di via Merano in Donnalucata“ dell'importo complessivo di € 368.437,48, comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dalla Direzione Lavori Geom. Denaro Salvatore in data 18.11.2010;

2)-Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Geom. Denaro Salvatore, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;

3)-Dare atto che all'Impresa “TESOS S.r.l., con sede a Catania, Via Gaifani n.10, durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.5 certificati di acconto, oltre al certificato di svincolo, per l'importo di € 365.632,12;

4)-Riconoscere all'Impresa “TESOS S.r.l.”, un credito residuo netto di € 456,53 per lavori oltre ad € 45,65 per IVA al 10%.

5)-Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

f.to Ing.Calvo Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, lì _____

Il Capo Settore Finanze
(Dott. Salvatore Roccasalva)