



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia Regionale di Ragusa*  
*VII Settore LL.PP.*

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 21

DEL 01.02.2011

**OGGETTO:** *Lavori relativi agli Interventi di consolidamento del colle S. Matteo e della collina Croce nel Comune di Scicli (RG) - art. 1 c. 2 legge n. 433/91 - ( O.P.C.M. n. 2436/96 e Ord. Min. Int. N. 2768/98.) . Collaudo tecnico amministrativo- Approvazione.*

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

–il progetto principale è stato redatto a seguito incarico, affidato dal Dirigente Generale Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana con disciplinare del 13 dicembre 2001 REP. n°00114 registrato a Ragusa il 21 dicembre 2001 al n°3092 serie 3<sup>a</sup>, agli Ingg. Fabio Cafiso e Rosario Bracchitta e dall'arch. Francesco Venerando. Con lo stesso disciplinare veniva altresì affidato al geom. Scarfia Nicolo l'incarico per il rilievo topografico ed edilizio dei manufatti, la misura e la contabilità dei lavori e al dott. Di Giacomo Giorgio lo studio geologico.

–Con disciplinare d'incarico Rep n. 351 registrato ad Enna il 21/07/2003 al n. 1886 serie 31, in data 16/07/2003, veniva conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza (DLGS 494/96)al geom. Giunta Giuseppe.

–Con D.D.G. n. 344 del 09/10/2002 il Dipartimento di Protezione Civile approvava e finanziava il progetto delle indagini preliminari per l'importo complessivo di € 79.316,40 redatto dal geol.dott. Di Giacomo Giorgio.

–Con nota prot. n. 3730 /2003 il Dipartimento U.O.B.XVIII convocava conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo, a seguito di modifiche ed integrazioni precedentemente apportati sul progetto su richiesta dello stesso Dipartimento.

–Il progetto in argomento veniva approvato in sede di Conferenza di Servizi presso U.O.B XVIII con verbale in data 10 novembre 2003;

–In pari data, 10 novembre 2003, il R.U.P., ai sensi dell'art. 47 DPR 554/1999, procedeva alla validazione dell'intervento progettuale;

–Con nota n. 002056 del 17/02/2004, acquisita al prot. di questo Ente al n. 6582 in data 10/03/2004, il Dipartimento Regionale di P.C. UOB XVII, nel trasmettere D.D.G.n. 1020 del 18/12/2003, con il quale approvava e finanziava il progetto in oggetto per l'importo di € 4.084.770,00, disponeva altresì la riduzione dell'impegno spesa per indagini geognostiche da € 79.316,40, di cui al DDG n 34 del 09/10/2002, a € 68.740,88, con una economia di € 10.572,52; disponendo pertanto l'impegno della somma di € 4.016.029,12. Lo stesso D.D.G. n. 1020 del 18/12/2003, nel richiamare la nota n. 16539 del 05/12/2003, del Dirigente capo servizio Sicilia orientale, circa il rispetto delle procedure vigenti relative agli affidamenti degli incarichi in fase di esecuzione, modificava il quadro tecnico economico del progetto "*Interventi di consolidamento del colle S. Matteo e della collina Croce nel comune di Scicli (RG)*" riportandolo all'importo complessivo di € 4.084.770,00 ;

–Con determina n. 104 del 03/06/2004 del Capo Settore LL.PP. è stato **approvato il progetto** esecutivo, lo schema di bando di gara e dichiarata la pubblica utilità.

–A seguito di pubblico incanto, l'Amministrazione Comunale ha affidato all'ATI : "*Capogruppo Ing.Pavesi e C. S.p.a.*" con sede in via Salnitrrara, n. 3 Parma. I lavori in oggetto, giusto contratto *stipulato in data*

14/02/2005 al n. 32824 di repertorio, registrato a Modica il 25/02/2005 al n. 340 serie 1<sup>a</sup>, per l'importo di € 2.473.110,38 al netto del ribasso d'asta del 23,68%, di cui € 2.349.320,75 per lavori ed € 123.789,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

– In data 06/02/2006, è stata redatta la **I perizia di variante**, resasi necessaria esclusivamente a rivedere le procedure di esproprio in una delle aree di intervento e, precisamente, in Contrada Chiafura, prima di avviare i lavori nella stessa. La perizia di Variante ha riguardato, pertanto, esclusivamente il riassetto delle Somme a disposizione dell'Amministrazione. La perizia è stata approvata con determina n. 65 del R.U.P. del 19/04/2007.

–In data **18/12/2007 veniva approvata la II Perizia di Variante** e Suppletiva. Essa è stata predisposta per ottemperare alle richieste formulate alla Direzione Lavori dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, sede di Ragusa, e dal Comune di Scicli nell'ambito della Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2006.

–Tale perizia ha un importo dei lavori al netto di €2.364.322,03, più € 124.580,07 per oneri della sicurezza, per complessivi € 2.488.902,10 con una maggiore spesa per lavori di € 15.791,72 ed è stata approvata dalla Conferenza di Servizi del 18/12/2007.

–Per effetto della II p.v.s., è stato stipulato l'atto di sottomissione del 20/12/2007, registrato ad Acireale il 29/01/2008 al n°258 Serie 3,

**Somme autorizzate:** in definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori risulta:

– per il contratto principale	€	2.473.110,38
– per l'atto di sottomissione registrato in data 29/01/2008	€	<u>15.791,72</u>
Totale	€	2.488.902,10

- I lavori sono stati **consegnati** con apposito verbale in data 30/03/2005 e la loro durata, così come riportato all'art. 14 del CSA e nel contratto, era stabilita in 22 (mesi) consecutivi a partire dalla consegna; pertanto, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 29/01/07.

- Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto, con nota del 02/01/2007, che venisse prorogato di mesi 12 il termine per l'ultimazione dei lavori, per ritardi dovuti alla impossibilità di operare in Contrada Chiafura. La D.L. ha espresso parere favorevole per una proroga di mesi sei; il R.U.P., avuto il parere della Direzione dei lavori, con nota del 19/01/2007, prot. n°1820, ha concesso **la proroga** di mesi sei. Una ulteriore proroga, pari a mesi due, è stata concessa con l'approvazione della II Perizia di Variante e Suppletiva.

- Con verbale del 24 luglio 2007 i lavori sono stati sospesi con decorrenza 26 luglio 2007 nelle more della redazione ed approvazione della II Perizia di Variante e Suppletiva concedendo una proroga di 2 mesi, per cui il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato protratto alla data definitiva del 10 marzo 2008.

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/01/2008 come fu accertato con certificato in data 14/02/2008 e quindi entro il tempo utile;

**VISTO** il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 11.12.2008 ;

**VISTA** la Relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 12.12.2008

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento, ex art.175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 83 del 31.03.2009 con la quale è stato approvato il conto finale e la relazione sul conto finale dei "Lavori relativi agli Interventi di consolidamento del colle San Matteo e della collina Croce nel Comune di Scicli" dell'importo complessivo di € 2.488.842,04, comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dalla Direzione Lavori in data 11.12.2008;

**PRESO ATTO** che l'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, con delega della Protezione Civile con nota prot. 18040 del 25.05.2005 ai sensi dell' art. 28 della legge 109/94, nel testo applicato in Sicilia con le LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03, nonché ai sensi della Legge 433/91 e relative all'ordinanza di attuazione ha incaricato, per provvedere al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e definitivo dei lavori di cui all'oggetto , la commissione di collaudo così costituita: l'Ing. Epifanio Accurso Tagano, Prof. Angelo Mangione, Geom. Vincenzo Costanzo;

**VISTO** il certificato di collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 12.10.2010;

**VISTA** la fattura n° 106/2010 acquisita al N/S Prot. Gen. il 21/10/201 al n° 31638;

**VISTA** la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

**VISTO** l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale

## **D E T E R M I N A**

### **Per la causale in premessa:**

- 1)**-Approvare l' atto di collaudo, che si allega alla presente per costuirne parte integrante e sostanziale, redatto dalla commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e definitivo dei lavori in epigrafe costituita da : Ing. Epifanio Accurso Tagano, Prof. Angelo Mangione e Geom. Vincenzo Costanzo che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 2)**-Dare atto che con determina del Capo Settore LL.PP. n° 83 del 31.03.09 è stato approvato il conto finale e la relazione sul conto finale;
- 3)**-Dare atto che all'impresa Ing. Pavese A.T.I. "Capogruppo Ing. Pavese e C. S.p.a." con sede in via Salnitara n° 3 Parma, durante i lavori sono stati liquidati n°..sette certificati di acconto per l'impianto di € 2.476.396,22
- 4)**-Riconoscere all' impresa A.T.I. "Capogruppo Ing. Pavese e C. S.p.a." un credito residuo di € 12.44582 per lavori, oltre € 497,84 per IVA al 4%;
- 5)**Di liquidare all'Impresa Pavese la somma di € 12.943.66 di cui € 12.445,82 per lavori ed € 497,84 pr IVA al 4% di cui alla fattura n° 106/2010, la cui liquidazione è subordinata alla presentazione del DURC.
- 6)**Dare atto che la somma di € 12.943.66 IVA compresa,risulta impegnata con D.D.G. N° 1020 del 18/12/2003;
- 7)**-Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco, al R.U.P. Arch. Giovanni Santospagnuolo e all' URP.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Arch. Santospagnuolo Giovanni

**IL CAPO VII SETTORE LL.PP.**  
f.to Ing. Calvo Salvatore