



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 134 DEL 18-03-2024

REGISTRO GENERALE N. 404 DEL 20-3-2024

Oggetto: Stato di "calamita naturale" per il territorio del Comune di Scicli a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dovute a piogge torrenziali e forti venti che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 09 e 10 febbraio 2023. Intervento MISE ex discarica San Biagio. CIG: 9722342A6B -CUP: E46J230000020002. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che:

A seguito degli Avvisi trasmessi da parte della Protezione Civile per rischio meteo, idrogeologico e idraulico – **allerta Rossa** – oltre a forti venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali, n. 23039 del 08/02/2023 e n. 23040 del 09/02/2023, emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il territorio comunale di Scicli è stato ricompreso tra la fascia di allerta;

A causa dei forti venti e piogge torrenziali è stato divelto il telo di copertura della discarica in LDPE e HDPE ed è stato compromesso il sistema di separazione delle acque piovane dal percolato prodotto dalla discarica, dove si è constatato che la copertura provvisoria costituita da geomembrana impermeabilizzante, risulta strappata e lacerata per circa il 60% della sua totalità, per una superficie di circa di 25.000 mq, compromettendo la sicurezza del sito, soprattutto a causa di rischi di natura igienico-sanitaria;

L'UTC ha predisposto un progetto di MISE dell'importo totale di circa € 1.300.000,00 ed è stato chiesto supporto economico e copertura finanziaria, per l'esecuzione della MISE, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale con contestuale richiesta di Calamità Naturale.

In considerazione della necessità impellente di eseguire le opere è stata attivata presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana la procedura ai sensi dell'art. 250 del Codice Ambientale.

Non potendo più garantire l'evitarsi del potenziale inquinamento, sentito il Dipartimento, si è ritenuto necessario procedere con un intervento "tampone" per la messa in sicurezza provvisoria della ex discarica attraverso l'attivazione di una somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti per un importo complessivo di € 200.000,00.

In considerazione degli ingenti danni è stata contattata la Ditta MICO srl con sede Mussumeli CL Via Leonardo da Vinci n.57 PIA 01418060859, CF 01965240789 in possesso della categoria SOA OG12, che ha dato immediata disponibilità al fine di eseguire i lavori in somma urgenza.

AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA

In Data 08/03/2023, data l'improrogabile urgenza di affidare i lavori, il R.U.P. ha trasmesso alla Ditta MICO srl con sede Mussumeli CL Via Leonardo da Vinci n.57 PIA 01418060859, CF 01965240789, tramite mail, il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del Codice dei contratti, corredato di computo metrico, planimetria e quadro economico.

La ditta, rappresentata dal Sig. Mingoia Giuseppe nell'accettare l'affidamento dei lavori, ha accettato l'applicazione di un ribasso pari al 20% sui prezzi di prezzario regionale o listino prezzi vigente con specifica voce di analisi da sottoscrivere successivamente tra le parti. Non è stato redatto alcun contratto in quanto l'affidamento è avvenuto ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Codice dei Contratti.

L'importo di affidamento per sommi capi risulta inferiore ad € 150.000,00 oltre IVA e spese (da computare successivamente) rientrando nella fattispecie degli affidamenti diretti ai sensi della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti con procedura ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti riporta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 185.924,50	
di cui per Oneri per la Sicurezza	€ 3.718,49	
	€ 182.206,01	
Ribasso somma urgenza 20%	€ 36.441,20	
	€ 149.483,30	€ 149.483,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€ 18.592,45	
IMPREVISTI compreso IVA 10%	€ 18.592,45	
EX ART. 113 2%	€ 3.718,49	
Fornitura per impianti elettromeccanici compresa IVA	€ 9.613,31	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.516,70	€ 50.516,70
		€ 200.000,00

Vista la contabilità finale del 28/05/2023 dell'importo complessivo di €. 162.295,54 oltre iva al 10%;

SOMMANO i lavori al lordo		€ 201.359,23
oneri sulla sicurezza		€ 6.040,78
restano i lavori al netto degli oneri		€ 195.318,45
Ribasso 20%		€ 39.063,69
Lavori al netto del ribasso		€ 156.254,76
oneri sulla sicurezza		€ 6.040,78
IMPORTO NETTO TOTALE LAVORI		€ 162.295,54
a detrarre 1 ed ultimo certificato di pagamento del 28/05/2023		€ 162.295,54
Resta il credito all'impresa		€ 0,00

Visto il nuovo quadro economico riportato nella relazione finale con una minore spesa complessiva di €. 21.474,90

importo lavori al netto preventivato	€ 149.483,30
somme a disposizione preventivate	€ 50.516,70
Totale in preventivo	€ 200.000,00.
importo netto lavori eseguiti	€ 162.295,54
somme a disposizione erogate per iva 10%	€ 16.229,55
Totale	€ 178.525,09
Minore spesa complessiva	€ 21.474,90

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince

- o che i lavori corrispondono alle previsioni dell'affidamento del 08 marzo 2023 salvo lievi modifiche rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del DL, e che furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità dell'affidamento;
- o che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- o che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- o che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto ammontano ad €. 162.295,54;

- o che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- o che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- o che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Vista la determina del RUP n. 05 del 20/02/2024 del con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico;

Richiamate:

La legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la Determina Sindacale n°16 del 10/08/2023, con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative);

Verificato che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°209 del 24/11/2023;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento MISE ex discarica San Biagio. CIG: 9722342A6B -CUP: E46J230000020002 operato con affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Codice dei Contratti dalla Ditta MICO srl con sede Musumeli CL Via Leonardo da Vinci n.57 PIA 01418060859, CF 01965240789;
- Di approvare** il nuovo quadro economico così determinato a conclusione dei lavori:

SOMMANO i lavori al lordo		€ 201.359,23
oneri sulla sicurezza		€ 6.040,78
restano i lavori al netto degli oneri		€ 195.318,45
Ribasso 20%		€ 39.063,69
Lavori al netto del ribasso		€ 156.254,76
oneri sulla sicurezza		€ 6.040,78
IMPORTO NETTO TOTALE LAVORI		€ 162.295,54
a detrarre 1 ed ultimo certificato di pagamento del 28/05/2023		€ 162.295,54
Resta il credito all'impresa		€ 0,00

- Dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 178.525,09 di cui €. 162.295,54 per lavori ed €.16.229,55 per iva al 10%;
- Dare atto** che con determina RG n. 793 del 13/06/2023 è stato liquidato, alla Ditta MICO srl con sede Musumeli CL Via Leonardo da Vinci n.57 PIA 01418060859, CF 01965240789, l'intero importo dovuto per i lavori di che trattasi;
- Dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo al obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
- Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- Di trasmettere** il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza in originale al Settore I ed in copia al DIPARTIMENTO GENERALE ACQUA E RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA

IL TITOLARE E.Q. SETTORE VII

Geom. Vasile Sebastiano


