



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

N° 400

del 14/12/2010

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo polifunzionale di via Tolstoj a Cava D'Aliga. Approvazione stato finale.

Premesso che:

con determina del Capo Settore n. 108 del 18/06/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo polifunzionale di via Tolstoj a Cava D'Aliga dell'importo complessivo di €. 175.000,00 così ripartito:

Per lavori		€	126 505,67
A	Lavori a base d'asta	€	122 710,50
	oneri di sicurezza non sogg, a ribasso	€	3 795,17
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	iva 10%	€	12 650,57
	per org. U.T.C.	€	2 530,11
	per conferimento materiali a discarica	€	1 420,00
	per imprevisti	€	5 893,65
	per impianto video-sorveglianza	€	5 000,00
	per impiantofotovoltaico e pannelli solari	€	21 000,00
		€	48 494,33
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	175 000,00

- con contratto in data 04/03/2010, n. 34260 di Repertorio, l'impresa Pacetto Ignazio, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto di €. 114.774,55 di cui €. 3.795,17 per Oneri della Sicurezza ;

- che i lavori sono stati consegnati in data 22/03/2010;

-che in data 13/08/2010 venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore n. 244 del 25/08/2010 avente il seguente quadro economico:

Per lavori al netto del ribasso		€	130 648,62
A	lavori al netto degli oneri di sicurezza e ribasso	€	126 199,38
	oneri di sicurezza non sogg, a ribasso	€	4 449,24
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	iva 10%	€	13 064,86
	per org. U.T.C.	€	2 612,97
	per impianto videosorveglianza	€	5 000,00
	impianto fotovoltaico e pannelli solari	€	21 000,00
	per economie	€	327,33
	per Assessorato Bilancio lett B Decr. 5/3/2008	€	2 346,22
		€	44 351,38
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	175 000,00

- con verbale di sospensione del 1/7/2010 i lavori furono sospesi in attesa della redazione della perizia di variante e suppletiva e la relativa approvazione;
- con verbale di ripresa del 30/08/2010 i lavori furono ripresi cosicchè la nuova scadenza veniva fissata per il 30/9/2010;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/9/2010 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Salvatore Calvo;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati in acconto per l'importo totale di € 129.995,00;

visto lo stato Finale dei lavori redatto in data 10/09/2010 dell'importo di	€	130 648,62
da cui detraendo i certificati emessi		
1° certificato di pagamento	€	39 255,00
2° certificato di pagamento	€	<u>74 942,00</u>
3° certificato di pagamento	€	<u>15 798,00</u>
sommano	€	129 995,00
	€	129 995,00
resta il credito all'impresa	€	653,62

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554)il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 30/11/2010;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) redatta dall'Ing. Salvatore Calvo in data 01/12/2010;

Vista la fattura n° 10 del 28/09/2010 emessa dalla ditta Pacetto Ignazio;

Vista la L.R. n°7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo polifunzionale di via Tolstoj a Cava D'Aliga redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano;
- Stato finale redatto dal Geom. Vasile Sebastiano;

2)- Di liquidare all'Impresa, Pacetto Ignazio con sede in Scicli c.da Bommacchia quale credito residuo, la somma di € 718,98 (settecentodiciotto,98) IVA inclusa, quale importo a saldo dello stato finale dei Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo polifunzionale di via Tolstoj a Cava D'Aliga;

3)- Di prelevare la superiore somma di €. 718,98 dal Serv. 2.06.02.01/10 cap. 441, del bilancio comunale 2010, residui 2009 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 184 del 29/10/2009;

4)- Di trasmettere la presente in originale al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n° 400 del 14/12/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
