



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 411 del 17/12/2010

OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra annessa alla scuola Elementare S.Nicolò e pavimentazione campetti polifunzionale impianto sportivo Polivalente. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.-

Premesso che:

- Con determina del Capo VIII Settore n. 204 del 20/11/2009, è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 20/04/2009 per l'importo complessivo di €. 140.000,00 finanziato con fondi del credito sportivo con delibera C.C. n° 37 del 05/06/2009, così distinto:

a) Lavori a base d'appalto :		€.	114.874,88
lavori a base d'asta	€.	111.428,63	
oneri di sicurezza	€.	3.446,25	
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
1) Imprevisti	€.	5.740,13	
2) Conferimento in discarica	€.	600,00	
3) Compensi art.18 L.109/94 2%	€.	2.297,50	
4) Spese comp. Osserv. LL.PP.	€.	0,00	
5) Impianto Videosorveglianza	€.	5.000,00	
6) Iva sui lavori ed eventuali altre imposte al 10%	€.	<u>11.487,49</u>	
Sommano	€.	25.125,12	
	Totale	€.	<u>25.125,12</u>
	Importo complessivo di progetto	€.	140.000,00

- Con contratto in data 12/03/2010, n. 34264 di Repertorio, registrato a Modica il 25/03/2010 al n. 117 serie 1^, l'impresa Artigianedile di Selvaggio S. & Zisa G. S.n.c., con sede in Scicli C/da Spana, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di €. 105.303,16 comprensivo degli Oneri della Sicurezza oltre IVA, con un ribasso d'asta del 8,59 % sull'importo a base d'asta;

- I lavori sono stati consegnati con regolare verbale il 03/05/2010, con scadenza contrattuale il 03/08/2010;

- Con verbale in data 01/07/2010 i lavori in oggetto sono stati sospesi, gli stessi il 03/08/2010 sono ripresi e considerato gg. 10 di maggior tempo utile concessi, con la perizia di variante e suppletiva, la nuova scadenza è stata fissata per il 13/10/2010.

- Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti a garantire la tutela da atti vandalici ed apportare migliorie agli impianti è stata redatta perizia di variante

e suppletiva in data 16/08/2010 approvata con determina del R.U.P. n° 03 del 20/08/2010 e del Capo Settore n° 234 del 24/08/2010.

Avente il seguente quadro economico:

Lavori a lordo		€. 125.983,74
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.09%		€. <u>3.892,90</u>
Lavori a base d'asta		€. 122.090,84
Si detrae il ribasso d'asta del 8.59%		€. <u>10.487,60</u>
Restano nette		€. 111.603,24
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. <u>3.892,90</u>
Totale		€. 115.496,14
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
- Per Iva 10% sui lavori	€. 11.549,61	
- Compensi art. 18 L. 109/94- 2%	€. 2.519,67	
- Impianto videosorveglianza	€. 5.000,00	
- Per assessore del Bilancio e delle finanze (quota di cui lett. B. decreto 05/03/2008)	€. 2.346,22	
- Per economia di ribasso ed Iva	€. <u>2.964,90</u>	
Sommano	€. 24.503,86	€. <u>24.503,86</u>
Totale perizia		€. 140.000,00

- Con certificato in data 15/09/2010, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi e pertanto entro il termine ultimo contrattuale;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Angelo Torilla;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Salvatore Calvo;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati in acconto rispettivamente il primo del 01/06/2010 di € 71.741,00, il secondo del 30/06/2010 di € 32.423,00 e il terzo del 15/09/2010 di € 10.754,00, per l'importo complessivo di € 114.918,00;

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€	115.496,14
a detrarre oneri di sicurezza	€.	3.892,90
restano	€.	122.090,84
a detrarre ribasso d'asta 8.59%	€	10.487,60
Restano	€	111.603,24
Oneri di sicurezza non soggetti a rib.	€.	3.892,90
importo lavori netti	€.	115.496,14
a dedurre 1° Cert. Pag.in data 01/06/010	€	71.741,00
a dedurre 2° Cert. Pag.in data 30/06/010	€	32.423,00
a dedurre 3° Cert. Pag.in data 15/09/010	€	10.754,00
resta il credito all'impresa	€.	578,14

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Torilla Angelo in data 15/12/2010;

Vista la fattura n° 12 del 27/09/2010, prot. n° 28982 del 28/09/2010, emessa dalla ditta Artigianerdile di Selavaggio & Zisa s.n.c. dell'importo di € 635,95 iva inclusa.;

Vista la L.R. n° 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra annessa alla scuola Elementare S.Nicolò e pavimentazione campetti polifunzionale impianto sportivo Polivalente, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale;
- 2)- Di liquidare a saldo all'Impresa, Artigianedile di Selvaggio & Zisa s.n.c. con sede in Scicli C/da Spana, quale credito residuo, la somma di € 635,95 (euro seicentotrentacinquemila//95) IVA inclusa, quale importo dello stato finale dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra annessa alla scuola Elementare S.Nicolò e pavimentazione campetti polifunzionale impianto sportivo Polivalente;
- 3)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 15/12/2010, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 4)- Di trasmettere la presente in uno alla documentazione allegata, in originale, al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore
Geom. Antonino Bonincontro

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO VIII SETTORE
N° 411 DEL 17/12/2010**

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva