



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VII Settore LL.PP.

N144

li, 23.06.2009

### REGISTRO DELLE DETERMINE

**OGGETTO:** POR Sicilia 2000-2006. Asse I Misura 1.11. Programma PIT n.4 – “Le Vie del Barocco” – COMUNE DI SCICLI (RG), Progetto esecutivo di “Recupero ambientale Costa di Carro”.- Intervento N.6. - Cod.POR .n° 1999.IT.16.1 PO.011/1.11/11.2.9/0260-CUP E42B06000080001)- Atti contabilità finale . **Approvazione.**

### IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

**VISTO** il progetto esecutivo relativo ai lavori, ”**Recupero ambientale Costa di Carro**”. **PIT 4 “Le Vie del Barocco” Intervento N.6.** redatto dall’ Arch. Carcarello Guglielmo, dal Dott. Agronomo Fiorilla Enrico e dal Geom. Ferro Giovanni, dell’importo di € 1.580042,47, di cui € 747.879,53, per lavori a base d’asta, € 14.484,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , ed € 817.678,02 per somme a disposizione dell’Amm.ne.

**Vista** la determina del Capo VII Settore LL.PP. n°60 del 17.04. 2007 di approvazione del progetto di cui all’oggetto;

**Visto** il D.D.G. n°813 del 24.09.2007, registrato alla Corte dei conti in data 18/10/2007 reg. N. 1 foglio n. 232 per un importo complessivo di euro 1.579.987,58, di cui € 1.032910,00 a cura Bilancio Regionale su cap. 849040, ed € 547.077,58 a cura Bilancio Comunale, così distribuiti;

<b>a) LAVORAZIONI</b>		
1	somma totale dei lavori soggetta a ribasso (depurata dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 747.879,53
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.484,92
<b>Totale a) IVA esclusa</b>		<b>€ 762.364,45</b>

<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Accantonamento ai sensi dell'art.26 comm.4 L. 109/94	€ 7.623,64
2	Imprevisti	€ 26.447,97
3	Espropri (terreni e fabbricati)	€ 462.384,83
4	Tasse gara	€ 500,00
5	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 8.974,55
6	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 2.100,00
7	Spese per pubblicità	€ 4.600,00
8	Spese indagini geologiche	€ 11.252,65
9	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.973,23
10	Relazione geologica, ai sensi dell'art. 13 L.64 del 02,02,74 e ss.mm.ii	€ 3.969,98
11	Relazione geomorfologica e geologica esecutiva	€ 8.012,13
12	Progettazione esecutiva (escluso piano particellare di esproprio e rilievi)	€ 54.965,27
13	Relazione specialistica agronomo	€ 18.799,25
14	Redazione piano particellare esproprio e rilievi	€ 19.599,68
15	Contributo previdenziale	€ 2.498,92
16	Vidimazione parcella	€ 2.053,92
17	Arredi interni	€ 2.200,00
<b>Totale b) IVA esclusa</b>		<b>€ 638.956,02</b>
IVA su (a)		20% € 141.532,46
IVA su (6b)		20% € 420,00
IVA su (18b)		20% € 440,00

IVA su (7b)	20%	€ 920,00
IVA su (8b)	20%	€ 2.250,53
IVA su (9b)	20%	€ 594,65
IVA su (10b), (11b)	20%	€ 2.396,42
IVA su (12b), (13b), (14b), (15b)	20%	€ 19.172,62
<b>Totale Generale (a+b+IVA)</b>		<b>€ 1.579.987,58</b>

**VISTO** il contratto stipulato in data 26/02/2008, n. 33542 di rep. Registrato a Modica in data 11.03.08 al n.97 - Serie I, con il quale i lavori sono stati affidati all'impresa MI.CO. srl, con sede legale a CALTANISSETTA in Via Calatafimi, cap 93014, con un ribasso del 7,3149;

**ATTESO** che :

-con Determina del Capo VII Settore n. 281 del 20/12/2007 è stato approvato il nuovo quadro economico adeguato in coerenza al ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, così distribuito:

<b>a) LAVORAZIONI</b>		
1	somma totale dei lavori soggetta a ribasso del 7,3149% (depurata dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 693.172,89
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.484,92
<b>Totale a) IVA esclusa</b>		<b>€ 707.657,81</b>

<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Accantonamento ai sensi dell'art.26 comm.4 L. 109/94	€ 7.623,64
2	Imprevisti	€ 26.447,97
3 a	Espropri (terreni e fabbricati) a carico finanz.	€ 103.291,00
3 b	Espropri (terreni e fabbricati) a carico bilancio	€ 359.093,83
4	Tasse gara	€ 500,00
5	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 8.974,55
6	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 2.100,00
7	Spese per pubblicità	€ 4.600,00
8	Spese indagini geologiche	€ 11.252,65
9	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.973,23
10	Relazione geologica, ai sensi dell'art. 13 L.64 del 02,02,74 e ss.mm.ii. Relazione geologica, (geomorfologica e geologico-esecutiva)	€ 3.969,98
11	Relazione geomorfologica e geologica esecutiva	€ 8.012,13
12	Progettazione esecutiva (escluso piano particellare di esproprio)	€ 54.965,27
13	Relazione specialistica agronomo	€ 18.799,25
14	Redazione piano particellare esproprio	€ 19.599,68
15	Contributo previdenziale	€ 2.498,92
16	Vidimazione parcella	€ 2.053,92
17	Arredi interni	€ 2.200,00
<b>Totale b) IVA esclusa</b>		<b>€ 638.956,02</b>
	IVA su (a)	20% € 141.531,56
	IVA su (6b)	20% € 420,00
	IVA su (18b)	20% € 440,00
	IVA su (7b)	20% € 920,00
	IVA su (8b)	20% € 2.250,53
	IVA su (9b)	20% € 594,65
	IVA su (10b), (11b)	20% € 2.396,42
	IVA su (12b), (13b), (14b), (15b)	20% € 19.172,62
<b>Totale Generale (a+b+IVA)</b>		<b>€ 1.514.339,61</b>

- Durante il corso dei lavori sono state redatte le seguenti perizie di variante, entrambe contenute entro il finanziamento originario e le cui motivazioni sono state espone in modo esaustivo nelle relative relazioni tecniche, e specificatamente:

a)- la prima perizia di variante : redatta in data 14/01/2008 , approvata con determina n.2 del 14/01/2008

del RUP e determina n.8 del 14/01/2008 del Capo VII Settore LL.PP., e va a modificare il Piano particellare di esproprio, lo Schema di contratto, il Capitolato speciale di appalto e il Cronoprogramma di lavori.

b)- la seconda perizia di variante e suppletiva : redatta In data 03/12/2008, dell'importo complessivo di €uro 1.514.339,61 approvata con determina n.5 del 08/12/2008 del RUP e determina n.212 del 04/12/2008 del Capo VII Settore LL.PP.,

<b>a) LAVORAZIONI POROGETTO + PERIZIA</b>		
1	somma totale dei lavori soggetta a ribasso del 7,3149% (depurata dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)	<b>€ 727.768,61</b>
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 15.207,86</b>
<b>Totale a) IVA esclusa</b>		<b>€ 742.976,47</b>

<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Accantonamento ai sensi dell'art.26 comm.4 L. 109/94	€ -
2	Imprevisti	€ -
3	Espropri (terreni e fabbricati) a carico del finanziamento	€ 103.291,00
3.01	Espropri (terreni e fabbricati) a carico del Comune	€ 278.556,48
4	Tasse gara	€ 250,00
5	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 9.685,98
6	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 2.100,00
7	Spese per pubblicità	€ 4.600,00
8	Spese indagini geologiche	€ 11.252,65
9	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.973,23
10	Relazione geologica, ai sensi dell'art. 13 L.64 del 02,02,74 e ss.mm.ii. Relazione geologica, (geomorfologica e geologico-esecutiva)	€ 3.887,25
11	Relazione geomorfologica e geologica esecutiva	€ 8.753,37
12	Progettazione esecutiva (escluso piano particellare di esproprio) + Rilievi architettonici	€ 59.656,03
13	Relazione specialistica agronomo	€ 18.799,25
14	Redazione piano particellare esproprio	€ 19.220,24
15	Contributo previdenziale	€ 2.577,56
16	Vidimazione parcella	€ 2.112,90
18	Arredi interni	€ 2.200,00
<b>Totale b) IVA esclusa</b>		<b>€ 529.915,94</b>
	IVA su (a)	20% € 148.595,29
	IVA su (6b)	20% € 420,00
	IVA su (7b)	20% € 920,00
	IVA su (8b)	20% € 2.250,53
	IVA su (9b)	20% € 594,65
	IVA su (10b), (11b)	20% € 2.528,12
	IVA su (12b), (13b), (14b), (15b)	20% € 20.050,62
	IVA su (18b)	20% € 440,00
<b>Totale Generale (a+b+IVA)</b>		<b>€ 1.448.691,62</b>
Altre Economie		€ 65.647,99
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 1.514.339,61</b>
Economie ribasso		€ 54.706,64
Economie lavori		€ 10.941,33
<b>Totale Generale Complessivo</b>		<b>€ 1.579.987,58</b>

- La perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge 109/1994, su proposta del Direttore dei Lavori. E' stata acquisita la Compatibilità Paesaggistica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa, riportante prot. 4270 del 27.11.2008.

*CONSIDERATO* che l'intervento ha determinato, sulla previsione di spesa, delle somme messe a carico del Bilancio Comunale, delle Economie, rispetto alla spesa prevista, determinata in € 65.647,99, non ancora definitivamente accertate, somma che proficuamente può essere utilizzata per l'apposizione sul territorio comunale di apposita Segnaletica Informativa;

*CONSIDERATO* che nell'effettiva computazione delle somme finali si è rimodulato il quadro economica finale come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		
<b>a) LAVORAZIONI</b>		
1	somma totale dei lavori soggetta a ribasso (depurata dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 727.768,58
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.207,86
<b>Totale a) IVA esclusa</b>		<b>€ 742.976,44</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Accantonamento ai sensi dell'art.26 comm.4 L. 109/94	€ -
2	Imprevisti	€ -
3	Espropri (terreni e fabbricati) A CARICO FINANZIAMENTO	€ 103.291,00
4	Espropri (terreni e fabbricati) A CARICO MUTUO	€ 273.711,48
5	Frazionamenti	€ 3.183,96
6	Tasse gara	€ 250,00
7	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 9.685,98
8	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.247,84
9	Spese per pubblicità	€ 6.133,10
10	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.142,61
11	Collaudo STATICO	€ 1.459,58
12	Spese indagini geologiche	€ 150.814,34
13	Relazione geologica, ai sensi dell'art. 13 L.64 del 02/02/74 e ss.mm.ii. Relazione geologica, (geomorfologica e geologico-esecutiva)	
14	Relazione geomorfologica e geologica esecutiva	
15	Progettazione esecutiva (escluso piano particellare di esproprio)	
16	Relazione specialistica agronomo	
17	Redazione piano particellare esproprio	
18	Contributo previdenziale	
19	Vidimazione parcella	€ 2.200,00
20	Arredi interni	
21	Segnaletica	
<b>Totale b) compreso IVA</b>		<b>€ 568.460,64</b>
		IVA 20% (A) € 148.595,29
<b>Totale Generale (a+b+IVA)</b>		<b>€ 1.460.032,37</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>		€ 54.706,64
<b>ALTRE ECONOMIE</b>		€ 10.941,33
<b>ALTRE ECONOMIE</b>		€ 54.307,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 1.579.987,58</b>

*Verbali di nuovi prezzi:* Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti nuovi prezzi con i seguenti verbali:

*Concordamento nuovi prezzi n.1:* Con determina n.3 del 23/05/2008 del RUP si è proceduto all'approvazione

del verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 21.05.2008 registrato a Mussomeli in data 11/06/2008 n.1872

*Concordamento nuovi prezzi n.2:* si è proceduto alla redazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 del 17.10.2008 registrato a Mussomeli in data 20/10/2008 n.3141

- Per effetto della 2<sup>a</sup> p.v.s., in data 03/12/2008 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, reg.to a Mussumeli il 04.12.2008 al n. 3661.;

- I lavori furono consegnati :

- consegna del 10.03.2008 49,8% sul totale;
- consegna del 04.08.2008 99,5% sul totale;
- consegna del 06.10.2008 100% sul totale;

*Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:* Il tempo utile per dare i lavori ultimati resta fissato come da contratto in mesi sei, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 19.12.2008.

- I lavori sono proceduti ininterrottamente senza il verificarsi di sospensioni.

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/12/2008 come fu accertato con certificato in data 29.12.2008 e quindi entro il tempo utile;

**VISTO** il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 27.01.2009, e firmato dall'Impresa senza riserve;

**VISTA** la Relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 27.01.2009;

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento, ex art.175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., redatta in data 27.01.2009;

**VISTO** il Collaudo statico delle strutture redatto in data 27.12.2008 dal professionista incaricato, Ing. Padua Guglielmo;

**VISTI** gli atti di collaudo tecnico-amministrativo certificato, redatto in data 31.01.2009 dal professionista incaricato, Ing. Pingo Giuseppe;

**VISTA** la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

**VISTO** l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale

## D E T E R M I N A

### Per la causale in premessa:

1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di "POR Sicilia 2000-2006. Asse I Misura 1.11. Programma PIT n.4 - "Le Vie del Barocco" - COMUNE DI SCICLI (RG), Progetto esecutivo di "Recupero ambientale Costa di Carro".- Intervento N.6. - Cod.POR .n° 1999.IT.16.1 PO.011/1.11/11.2.9/0260-CUP E42B06000080001)- dell'importo complessivo di € 742.976,44, comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dal Direttore Lavori Ing. Pisani Andrea in data 27.01.2009;

2)-Dare atto che all'Impresa MI.CO srl , durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.3 certificati di acconto per l'importo di € 739.261,56.

3)-Riconoscere all'Impresa MI.CO srl , un credito residuo netto di € 3.714,88 per lavori oltre ad € 742,98 per IVA al 20%.

4)- Di destinare quota parte delle economie ad oggi realizzate sul finanziamento posto a carico del Bilancio Comunale alla Fornitura e posa in opera di idonea segnaletica;

5)- Di approvare il Quadro economico Finale di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>
--------------------------------

<b>a) LAVORAZIONI</b>		
1	somma totale dei lavori soggetta a ribasso (depurata dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 727.768,58
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.207,86
<b>Totale a) IVA esclusa</b>		<b>€ 742.976,44</b>

<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Accantonamento ai sensi dell'art.26 comm.4 L. 109/94	€ -

2	Imprevisti	€	-
3	Espropri (terreni e fabbricati) A CARICO FINANZIAMENTO	€	103.291,00
4	Espropri (terreni e fabbricati) A CARICO MUTUO	€	273.711,48
5	Frazionamenti	€	3.183,96
6	Tasse gara	€	250,00
7	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€	9.685,98
8	Allacciamenti ai servizi pubblici	€	1.247,84
9	Spese per pubblicità	€	6.133,10
10	Collaudo tecnico-amministrativo	€	5.142,61
11	Collaudo STATICO	€	1.459,58
12	Spese indagini geologiche		
13	Relazione geologica, ai sensi dell'art. 13 L.64 del 02,02,74 e ss.mm.ii. Relazione geologica, (geomorfologica e geologico-esecutiva)		
14	Relazione geomorfologica e geologica esecutiva		
15	Progettazione esecutiva (escluso piano particellare di esproprio)	€	150.814,34
16	Relazione specialistica agronomo		
17	Redazione piano particellare esproprio		
18	Contributo previdenziale		
19	Vidimazione parcella		
20	Arredi interni	€	2.200,00
21	Segnaletica	€	11.340,74
	<b>Totale b) compreso IVA</b>	<b>€</b>	<b>568.460,64</b>
	IVA 20% (A)	€	148.595,29
	<b>Totale Generale (a+b+IVA)</b>	<b>€</b>	<b>1.460.032,37</b>
	<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>	€	54.706,64
	<b>ALTRE ECONOMIE</b>	€	10.941,33
	<b>ALTRE ECONOMIE</b>	€	54.307,25
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>1.579.987,58</b>

6)Trasmettere la presente, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco e all'URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.  
Ing.Calvo Salvatore