



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°14

del 20.01.2009

OGGETTO: Lavori di costruzione della caserma dei Carabinieri di Scicli e Lavori di completamento e sistemazione esterna.-Stato finale e relazione sul conto finale.- Approvazione.- Liquidazione Ditta Electrical Systems di Pisani Massimo e Pacetto Franco snc.-

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

-con delibera di G.M. n°1033 del 31/8/1989 questo Comune affidò ai professionisti Ing. Oreste Milardi e Arch. Di Maria Salvatore , l'incarico della progettazione per la costruzione della Caserma dei Carabinieri di Scicli ed impegnò le relative somme;

-con contratto n° 31925 di rep. del 09.05.2001 reg.to a Modica il 16/5/2001 al n.934 serie I, sono stati affidati all'Impresa Carogi Costruzioni srl di Messina per l'importo di £.1.954.524.632 (Euro 1.009.427,73) i lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri di Scicli , di cui al progetto redatto dagli Ingg. Oreste Milardi e Francesco Paolino, e dall'Arch. Salvatore Di Maria in data 26.04.1990 ed approvato con delibera di G.C. n°85 del 25.11.1995;

-con I° atto di sottomissione Rep. n°32657 del 29.06.2004 registrato a Modica il 13.07.2004 l'importo complessivo dei lavori è stato elevato ad £ 2.345.351,511;

-con contratto aggiuntivo Rep. n° 32923 dell'1.7.2005 reg.to a Modica il 13/7/2005 al n.429 serie II sono stati affidati per l'importo netto di £.442.539.027 all'Impresa Carogi Costruzioni srl di Messina i lavori per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri – Sistemazione Esterna, dell'importo di £. 563.000.000 (€.290.765,23);

-con II° atto di sottomissione del 6.07.2005 l'importo complessivo dei lavori è stato elevato ad £ 447.596.975;

Visto lo stato finale dei lavori di costruzione della Caserma redatto il 5.10.2005 dell'importo di £. 2.345.341.815;

Richiamata la relazione sul conto finale dei lavori di costruzione della Caserma , redatta dalla Direzione dei Lavori in data 15.10.2005 dalla quale risulta che durante il corso dei lavori sono stati emessi n°9 certificati di acconto e n°6 svincolo di ritenute di garanzia per l'Importo di £. 2.333.610.106 e rimane il residuo credito di £. 11.731.709 (€. 6.058,92)oltre IVA al 10%

Visto lo stato finale dei lavori di costruzione della Caserma – Sistemazione Esterna redatto il 5.10.2005 dell'importo di £. 447.582.139;

Richiamata la relazione sul conto finale dei lavori di costruzione della Caserma – Sistemazione Esterna , redatta dalla Direzione dei Lavori in data 15.10.2005 dalla quale risulta che durante il corso dei lavori sono stati emessi n°2 certificati di acconto e n°1 svincolo di ritenute di garanzia per l'Importo di £. 445.344.229 e rimane il residuo credito di £. 2.237.910 (€.1.155,78) oltre IVA al 10%

ATTESO che con delibera n°349 del 21.12.2006 la Giunta Comunale ha nominato collaudatore amministrativo l'Ing. Gambuzza Domenico ;

Visto il certificato unico di collaudo redatto dall'Ing. Gambuzza Domenico in data 23.05.2008 dal quale risulta il residuo credito totale dell'Impresa di € 7.214,70 oltre IVA al 10%;

ATTESO che durante le visite di collaudo per la verifica ed il funzionamento degli impianti, sono stati riscontrati dei difetti ;

CONSIDERATO che alla data della quinta visita permanevano le situazioni delle anomalie riscontrate negli impianti, il collaudatore ha nominato il perito industriale Sig. Assenza Graziano per effettuare tutte le operazioni di verifica e di riscontro ed in generale tutte quelle operazioni che si ravvisavano necessarie al collaudo definitivo dell'opera, e data l'assenza dell'impresa Appaltatrice, di intervenire d'ufficio, deducendo la relativa spesa dal residuo credito vantato dall'appaltatore;

VISTA la relazione presentata dal Sig. Assenza Graziano in data 09.05.2008, nella quale determinata la spesa necessaria per il buon funzionamento dell'impianto in € 7.145,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA l'urgenza e l'entità degli stessi lavori, ai sensi dell'art.144, comma 2, del D.P.R. 544/1999 sono stati affidati alla Electrical Systems di Pisani Massimo e Pacetto Franco s.n.c., con sede in Scicli in Via Ospedale;

VISTO il collaudo amministrativo presentato dall'Ing. Domenico Gambuzza, dal quale si evince che i lavori di riparazione dei difetti riscontrati, sono stati effettuati dalla Ditta Electrical Systems di Pisani Massimo e Pacetto Franco s.n.c., e che possono essere liquidati in € 7.150,00 oltre IVA al 20%

VISTA la fattura n°10 del 16.10.2008 dell'importo complessivo di € 8.574,00 di cui € 7.145,00 per lavori ed € 1.429,00 per IVA al 20% presentata dalla Ditta Electrical Systems di Pisani Massimo e Pacetto Franco s.n.c.;

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R. n.16 del 29/11/2005 e n° 20 del 21.08.2007;

- **Visto** l'art.184 del D.L.vo 18/8/00 n°267;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale ;

DETERMINA

per la causale in premessa:

1)-Approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri, redatti dalla Direzione dei Lavori in data 15.10.2005 dell'importo di £. 2.345.341.815;

2)-Approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri – Sistemazione esterna redatti dalla Direzione dei Lavori in data 15.10.2005 dell'importo di £. 447.582.139;

3)- Dare atto che in data 23.05.2008 è stato redatto dall'Ing. Gambuzza Domenico l'atto unico di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo.;

4). Dare atto che dal certificato il certificato unico di collaudo redatto dall'Ing. Gambuzza Domenico in data 23.05.2008 risulta il residuo credito totale dell'Impresa Carogi Costruzioni srl di € 7.214,70 oltre IVA al 10%;

5)- liquidare e pagare alla Ditta Electrical Systems di Pisani Massimo e Pacetto Franco s.n.c., per i lavori di riparazione dei difetti riscontrati, per il collaudo dei Lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri di Scicli, la fattura n°10 del 16.10.2008 dell'importo complessivo di € 8.574,00 di cui € 7.145,00 per lavori ed € 1.429,00 per IVA al 20%, deducendo la relativa spesa dal residuo credito vantato dall'Impresa Carogi Costruzioni srl;

6) Dare atto che il residuo credito vantato dall'Impresa Carogi Costruzioni srl è ridotto in € 69,71 oltre IVA al 10% € 6,97;

7)-Prelevare la somma di € 8.574,00 dal serv. 2.01.05.01/10 cap.35 impegno n° 1017/05 e 1431/05 residui 2005 del redigendo bilancio 2009;

8)-Trasmettere la presente, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia : al Sindaco e al Presidente del Consiglio..

**IL Capo VII Settore LL.PP.
F.to Ing. Calvo Salvatore**

Documenti-2008.Determine –Approv. Stato finale e relazione caserma

Allegato alla determina del Capo Settore LL.PP. n. del

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, li _____

Il Capo Settore Finanze
(Dott. Giuseppe Carestia)