



Oneri per la sicurezza-----€ 13.218,37

Sommano-----€ 533.132,29---€ 533.132,29

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione

1- Rilievi accertamenti, indagini (Frazionam.)-----	€	9.030,89
2- Espropriazioni e servitù-----	€	10.529,00
3- Spese di registro e trascrizioni-----	€	7.200,00
4- Progettaz.-DDLL-MMCC-Comp.Tecn.Sicur.-----	€	55.949,90
5- Incentivi 2% art. 18 L. 109/94-----	€	11.483,34
6- Relazione geologica-----	€	18.812,34
7- Osservatorio LL.PP.-----	€	150,00
8- Spese per pubblicità gara-----	€	5.680,70
9- Collaudi-----	€	1.893,92
10- IVA sui lavori al 10%-----	€	53.313,23
11- IVA su competenze tecniche 20%-----	€	11.800,14
12- 2% CNPAIA; 1,50% V.to Parcella-----	€	2.024,53

Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne-----€ 187.867,71---€ 187.867,71

TOTALE SOMMA IMPEGNATA-----€ 721.000,00

- Successivamente all'aggiudicazione ed ai sensi dell'art. 136 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, in data 05.06.2008 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1, mediante il quale la DD.LL. e l'Impresa hanno concordato n° 6 nuovi prezzi, che sono stati ulteriormente riportati nell'atto di sottomissione rilasciato dalla stessa impresa in data 07.04.2009, reg.to a Mussomeli il 7.04.08, al n° 1232.

La somma complessiva netta autorizzata per lavori, ammonta a complessive € 519.913,92, oltre ad € 13.218,37 per oneri di sicurezza, e ad € 187.867,71 per somme a disposizione, come risulta dal seguente prospetto:

A- Contratto principale in data 23.10.03, repertorio n° 891:

a- per lavori:	€ 450.082,10	€ 450.082,10
b- per oneri di sicurezza:	€ 13.218,37	
c- per somme a disposizione	<u>€ 222.176,55</u>	
Totale somme autorizzate:	<u>€ 721.000,00</u>	

B- Atto di sottomissione in data 07.04.09:

a- per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta:	<u>€ 69.831,82</u>
Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%:	€ 519.913,92
b- per oneri di sicurezza:	€ 13.218,37
c- per somme a disposizione	<u>€ 187.867,71</u>
Totale somme autorizzate:	<u>€ 721.000,00</u>

- I lavori furono consegnati con verbale in data il 29.05.2008;
- I lavori furono sospesi e ripresi a seguito di emissione di regolari verbali come di seguito specificato:
  - 1<sup>a</sup> Sospensione:-----29.07.2008
  - 1<sup>a</sup> Ripresa lavori:-----01.09.2008
  - 2<sup>a</sup> Sospensione:-----27.02.2009
  - 2<sup>a</sup> Ripresa lavori:-----08.04.2009
- Con l'atto di sottomissione in data 07.04.09, reg.to a Mussomeli il 7.04.08, al n° 1232, è stato concesso all'Impresa un maggiore tempo utile di giorni quarantacinque per l'ultimazione dei lavori.

- Per effetto delle sospensione lavori come sopra autorizzate, nonché del maggiore tempo utile concesso con l'atto di sottomissione prima citato, la scadenza definitiva per dare ultimati i lavori, veniva fissata per il giorno 27.05.2009.
- I lavori vennero definitivamente ultimati il giorno 27.05.2009, e quindi entro il termine utile contrattuale, così come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dalla DD.LL. in data 15.06.2009;
- L'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Scicli, al n° 935 del Registro, dal giorno 7.07.2009, al giorno 5.08.2009. Contro detto avviso, non è pervenuto nessun reclamo o opposizione.

**VISTO** il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 22.10.2009, e firmato dall'Impresa senza riserve;

**VISTA** la Relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 7.11.2008;

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento, ex art.175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., redatta in data 29.11.2010;

**VISTO** il Collaudo statico delle strutture redatto in data 30.09.2010 dal professionista incaricato, Ing. Milardi Oreste;

**VISTI** gli atti di collaudo tecnico-amministrativo ed il relativo certificato, redatto in data 04.10.2010 dal professionista incaricato, Ing. Milardi Oreste, dal quale risulta il residuo credito totale dell'Impresa di € 58.015,19 oltre IVA al 20%, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura accompagnata dal dovuto D.U.R.C.;

**VISTA** la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

**VISTO** l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale

## **D E T E R M I N A**

### **Per la causale in premessa:**

- 1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di "Sistemazione Via Einaudi e realizzazione condotta acque bianche di Via Tolstoj e Via Latona, fino allo scarico a mare" dell'importo complessivo di € 721.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dalla Direzione Lavori Ingg. Salvatore Puccia e Francesco Magro in data 22.10.2009;
- 2)-Approvare gli atti di collaudo redatti dal Collaudatore tecnico-amministrativo incaricato Ing. Milardi Oreste, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;
- 3)-Dare atto che all'Impresa "PROGETTI Sas di Nigrelli Roberto & C.", con sede a Mussomeli, C.da Mercurio s.n., durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.2 certificati di acconto per l'importo di € 471.584,44.
- 4)-Riconoscere all'Impresa "PROGETTI Sas di Nigrelli Roberto & C.", un credito residuo netto di € 58.015,19 per lavori oltre ad € 11.603,04 per IVA al 20%.
- 5)-Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco e al URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.  
f.to Ing.Calvo Salvatore