



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE LL.PP N. 100 DEL 12/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 1118 DEL 20-11-18

Oggetto: Lavori di riparazione e/o sostituzione della condotta idrica del costone roccioso S. Matteo.

CIG: 623583777A Approvazione stato finale. Liquidazione fattura n. 22/2018 PA del 08/10/2018.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con Determina del Capo settore Tecnico n. 159 del 23/04/2015 è stato approvato il progetto di riparazione e/o sostituzione della condotta idrica del costone roccioso S. Matteo;

Con la superiore Determina è stata indetta una gara mediante procedure negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, lett. a) e art. 122 comma 7 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e s.m.i. dei lavori di manutenzione in oggetto, tramite pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, procedendo all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice dei contratti,

L'importo del progetto principale ammonta ad €. 72.000,00 così distinti:

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 60.320,60
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,00% di A)	€ 1.809,62
incidenza mano d'opera	€ 13.882,82
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 44.628,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese Teniche : ex art. 18 2%	€ 1.206,41
B2) imprevisti	€ 4.440,93
B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.032,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.679,40
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 72.000,00

Nell'esperimento di gara, effettuata mediante procedura aperta in data 19/05/2016, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILTOR S.R.L. - Via Luigi Capuana n. 2 - Pedara (CT) P.I.: 01256450873, che ha offerto il ribasso del 21,2092%, per l'importo contrattuale di € 50.855,32 ottenuto dal seguente calcolo $[44.628,16 - (44.628,16 \times 21,2092/100)]$, oltre, gli oneri di sicurezza pari ad € 1.809,62, costi della manodopera pari ad €13.882,82, non soggetti a ribasso ed IVA;

Con Determina del Capo Settore LMP n.62 dell'11/07/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILTOR S.R.L.;

Con nota PEC del 26/07/2016, acquisita in pari data con prot. Gen.n. 2099, la ditta aggiudicataria comunicava la "rinuncia offerta e rinuncia stipulazione contratto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrico costone roccioso S. Matteo";

Con DETERMINAZIONE LMP N. 115 DEL 03/10/2016 REGISTRO GENERALE N.750 DEL 03/10/2016 si è proceduto al riaffidamento dei lavori, alla seconda ditta in graduatoria, Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010

ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808, che ha offerto il ribasso del 14,1326% per un importo contrattuale di €. 54.013,48;

Il contratto principale venne stipulato in data 18/05/2017 con il n. 36392 di repertorio per l'importo complessivo di €. 54.013,48.

I lavori furono consegnati il giorno 19/04/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi, venne redatta in data 10/05/2017 una perizia di variante e suppletiva ed approvata con Delibera di G.M. n. 116 in data 30/05/2017 per l'importo complessivo di €. 72.000,00, con una maggiore spesa contrattuale di €. €. 8.217,32 così distinti:

TOTALE LAVORI IN VARIANTE		€ 69.272,32
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,00% di A)		€ 2.078,17
Incidenza mano d'opera		€ 17.369,48
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 49.824,66
ribasso del 14,1326%		€ 7.041,52
Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ed incidenza mano d'opera		€ 62.230,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese Tecniche :		€ 1.385,45
Imprevisti		€ -
I.V.A. ed eventuali altre imposte		€ 6.927,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.312,68
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 70.543,47
economie		€ 1.456,53
importo contrattuale	€ 54.013,48	
Totale lavori in perizia	€ 62.230,80	
percentuale maggiori lavori	€ 8.217,32	15,21%

La Direzione dei lavori, con certificato in data 18/06/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

La funzione di RUP è stata svolta dall'Ing. Pisani Andrea;

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Durante tutto l'arco dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

-1°Cert. Pag. in data 08/06/2017 di €. 61.911,37

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2017 il quale si riporta il seguente quadro economico:

Totale lavori	€ 69.200,44
incidenza mano d'opera	€ 17.749,55
oneri per la sicurezza	€ 2.076,01
lavori soggetti a ribasso	€ 49.374,88
ribasso del 14,1326%	€ 6.977,95
Lavori al netto del ribasso	€ 42.396,92
incidenza mano d'opera	€ 17.749,55
oneri per la sicurezza	€ 2.076,01
totale	€ 62.222,48
a detrarre 1 cert. Pagamento del 08/06/2017	€ 61.911,37
Resta il credito all'impresa	€ 311,11

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2017;

Vista la fattura n. 22/2018 PA del 08/10/2018 dell'importo di €. 342,22 iva compresa, acquisita al protocollo Generale in data 09/10/2018 al n. 30910;

Vista l'attestazione in calce alla superiore fattura dalla quale si evince che i lavori sono stati effettuati come previsto nell'affidamento degli stessi per cui si può procedere alla liquidazione;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INPS n. 12189974 del 18/09/2018 con scadenza di validità il 16/01/2019, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto l'avviso ad opponendum pubblicato all'albo Pretorio online in data 17/10/2017 e che, entro il termine fissato in giorni 20 non è pervenuta nessuna istanza da parte di terzi ;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "Amato Mario, VIA ETNEA-ROCCAZZO, 33/D - 97012 CHIARAMONTE GULF (RG);

Visto l'impegno assunto con le Determina del Capo Settore Tec. n. 159 del 22/04/2015;

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P..T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma 2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 5 del 29.12.2017, e la determina n. 23 del 31/10/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2018;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA


Per la causale in premessa:

- 1) **Di approvare** gli atti contabilità finale dei Lavori di riparazione e/o sostituzione della condotta idrica del costone roccioso S. Matteo , redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di Direttore dei Lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori
- 2) **Dare atto** che all'Impresa Amato Mario, VIA ETNEA- ROCCAZZO, 33/D – 97012 Chiaramonte Gulf, è stato liquidato n° 1 stato di avanzamento per un importo complessivo di € 61.911,37;
- 3) **Dare atto** che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Vasile Sebastiano in data 03/10/2017, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi anni due dall'emissione del medesimo;
- 4) **Di dare atto** che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) **Liquidare** e pagare mediante accredito sul conto corrente bancario alla ditta "Amato Mario, Via Etnea n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808" la fattura n 22/2018 emessa in data 08/10/2018, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 09/10/2018 al N. 30910 dell'importo complessivo di € 342,22 IVA compresa, riferita al saldo dello stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo, di cui Imponibile € 311,11, ed IVA € 31,11;
- 6) **Prelevare** la superiore e complessiva somma di € 342,22 IVA compresa dalla M.10 P. 05 T. 2 M.A 02 cap. 513, impegno 1367/15 reimputate all'annualità 2018, gestione residuo 2015 ove risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 159 del 23/04/2015 Bilancio 2017 - 2019;
- 7) **Accreditare** alla ditta Amato Mario, Via Etnea n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi la somma di € 311,11 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato indicato nell'allegato A;
- 8) **Riversare**, nella qualità di committente l'importo di €. 31,11 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 9) **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
- 10) **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;
- 11) **Dare atto** che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 Gestione provvisoria;
- 12) **Dare atto** che il CIG è il seguente: 623583777A;
- 13) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;
- 14) **Il presente** provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano

IL TITOLARE DI P.O. Capo V Settore
Ing. Pisani Andrea



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 1367/2015

Liq = 3057/2018 *R*



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 20 NOV. 2018




Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

Faint, illegible text in the upper left quadrant.



Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the lower left quadrant.



Faint, illegible text in the lower right quadrant.