



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE LL.PP N. 101 DEL 12 NOV. 2018

REGISTRO GENERALE N. 1119 DEL 20-11-18

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato) ex S.P. 54 e S.P. 42. Contratto Rep. n. 36379 del 07/04/2017. C.I.G. 6609447036
Approvazione stato finale. Liquidazione FATTURA n. 14/2017 PA del 08/09/2017

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina LL.PP. E manutenzioni RG n. 806 del 18/10/2016, ha aggiornato ed integrato la determina R.G. n. 108 del 04/03/2016, procedendo all'indizione della gara di appalto mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera a), mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Con la determina R.G. n. 108 del 04/03/2016 è stata impegnata la somma di €. 115.000,00 necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto come dal seguente quadro economico imputandola alla M. 7 P. 1 T. II M.A. 2 CAP. 457 (esercizio 2015) IMP.1354/2015:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 97.559,76
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.485,68
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 99.045,44
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 15.954,56
TOTALE PROGETTO	€ 115.000,00

Assuntore dei lavori:

Con Determina R.G. n. 44 del 23/02/2017 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta "PILATO CALOGERO VIA GIBIL GABID N. 28 CALTANISSETTA, per l'importo contrattuale netto di €.78.156,82 al netto del ribasso del 24,4111% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 1.485,68;

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 07/04/2017 con il n. 36379 di repertorio per l'importo complessivo di €. 78.156,82.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 19/04/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel capitolato speciale di appalto giorni sessanta naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17/06/2017.

Sempre dal medesimo capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,1% dell'ammontare dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

In data 19/04/2017, con verbale di sospensione in pari data, i lavori furono sospesi in quanto durante il sopralluogo venne accertata la presenza di alcune perdite alla rete idrica e fu stabilito di redigere una perizia di variante e suppletiva necessaria alla sostituzione della condotta.

Perizia di variante e suppletiva:

In data 10/05/2017 è stata redatta la perizia di variante e suppletiva che prevedeva la sostituzione della condotta idrica, validata dal R.U.P. con verbale di validazione del 09/06/2017, ed approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 127 del 20/06/2017;

Il nuovo quadro economico, alla luce della superiore perizia di variante e suppletiva risulta il seguente:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 113.388,84
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.726,73
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 115.115,57
Ribasso d'asta del 21,4111%	€ 24.277,80
Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€ 90.837,78
Spese tecniche	€ 2.302,31
Spese conferimento materiali in discarica	€ 1.800,00
Per iva al 10%	€ 9.083,78
Somme a disposizione dell'amministrazione economie	€ 13.186,10
TOTALE PROGETTO	€ 115.000,00

Ripresa dei lavori

In data 23/06/2017, a seguito di approvazione della perizia di variante e suppletiva i lavori furono ripresi fissando il termine ultimo per dare gli stessi compiuti in data 11/09/2017.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 26/07/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

La funzione di RUP è stata svolta dall'Ing. Pisani Andrea;

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Durante tutto l'arco dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

-1° Cert. Pag. in data 13/07/2017 di € 15.631,37
-2° Cert. Pag. in data 02/08/2017 di € 74.628,83

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.04.2018 il quale si riporta il seguente quadro economico:

Importo lavori a misura	€ 114.958,43
oneri per la sicurezza	€ 1.724,38
restano i lavori soggetti a ribasso	€ 113.234,05
ribasso d'asta del 21,4111%	€ 24.244,66
restano i lavori al netto	€ 88.989,39
oneri per la sicurezza	€ 1.724,38
Importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 90.713,77
a detrarre certificato di pagamento n. 1 del 13/07/2017	€ 15.631,37
certificato di pagamento n. 2 del 02/08/2017	€ 74.628,83
Resta il credito all'impresa	€ 453,57

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 07/09/2017;

Vista la fattura n. 14/2017 PA del 08/09/2017 dell'importo di €. 498,93 iva compresa, acquisita al protocollo Generale in data 11/09/2017 al n. 25214;

Vista l'attestazione in calce alla superiore fattura dalla quale si evince che i lavori sono stati effettuati come previsto nell'affidamento degli stessi per cui si può procedere alla liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 13705442 del 03/11/2018 con scadenza di validità il 03/03/2019, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto l'avviso ad opponendum pubblicato all'albo Pretorio online in data 17/10/2017 e che, entro il termine fissato in giorni 20 non è pervenuta nessuna istanza da parte di terzi ;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Pilato Calogero P.I. 01611870856 con sede a Caltanissetta Via Gibil Gabid n. 28;

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P..T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma 2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 50 del 29.12.2017, e la determina n. 23 del 31/10/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2018;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA


Per la causale in premessa:

- 1) **Di approvare** gli atti contabilità finale dei Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato) ex S.P. 54 e S.P. 42 , redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di Direttore dei Lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori
- 2) **Dare atto** che all'Impresa Pilato Calogero P.I. 01611870856 con sede a Caltanissetta Via Gibil Gabid n. 28, sono stati liquidati n° 2 stati di avanzamento per un importo complessivo di € 90.260,20;
- 3) **Dare atto** che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Vasile Sebastiano in data 11/09/2017, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi anni due dall'emissione del medesimo;
- 4) **Di dare atto** che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) **Liquidare** alla ditta Pilato Calogero P.I. 01611870856 con sede a Caltanissetta Via Gibil Gabid n. 28 la somma di €. 453,57 al netto dell'iva, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il pagamento dello stato finale dei Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada Comunale Scicli Modica (Fiumelato) ex S.P. 54 e S.P. 42, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 45,36 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 6) **Prelevare** la superiore e complessiva somma di € 498,93 IVA compresa dall'intervento M. 7 P. 1 T. II M.A. 2 CAP. 457 (esercizio 2015) IMP.1354/2015, annualità 2018, gestione residuo 2017 ove risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 108 del 04/03/2016 ; *Bilancio 2017-2019*
- 7) **Accreditare** alla ditta Pilato Calogero via Gibil Gabid n. 28 Caltanissetta, P. IVA 01611870856 la somma di € 457,57 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato indicato nell'allegato A;
- 8) **Riversare**, nella qualità di committente l'importo di €. 45,36 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 9) **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
- 10) **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;
- 11) **Dare atto** che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 Gestione provvisoria;
- 12) **Dare atto** che il CIG è il seguente: 6609447036;
- 13) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;
- 14) **Il presente** provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le

procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vassio Sebastiano



IL TITOLARE DI P.O. Capo V Settore
Ing. Pisani Andrea

Andrea Pisani

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 1354/2015
LIQ = 3049/2018

A



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 20 NOV, 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.



A block of faint text located in the upper right quadrant of the page.



A block of faint text located in the lower right quadrant of the page.

