



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINE

N° 154__

del 16/5/2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle vie Oliveto e Manenti; Approvazione stato finale.

Premesso che:

Con determina del capo settore n. 341 del 22/11/2006 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria delle vie Oliveto e Manenti per l'importo complessivo di €. 97.000,00 così ripartito:

Per lavori		€	75 824,02
A	lavori a base d'asta	€	73 549,30
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2 274,72
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Iva 20 % sui lavori	€	15 164,80
2	per imprevisti	€	3 700,00
3	iva su imprevisti	€	744,69
4	per organico U.T.C.	€	1 516,78
5	spese finanziamento A.V.L.P. art.1	€	50,00
		€	21 175,98
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	97 000,00

- con contratto in data 28/06/2007 con il n. 33440 di repertorio registrato in data 17/07/2007 a Modica con n. 953 serie, l'impresa Paolino Battista, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto di € 73.168,89 di cui €. 2.274,72 per Oneri della Sicurezza ;
 - i lavori sono stati consegnati in data 17/04/2007;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/09/2007 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- Che** la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;
- Che** la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Guglielmo Spanò;
- Che** durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto per l'importo totale di € 79.829,14;

visto lo stato Finale dei lavori redatto in data 20/4/2011 dell'importo di	€	76 227,44
da cui detraendo i certificati emessi		
1° certificato di pagamento	€	38 457,15
2° certificato di pagamento	€	37 389,15
sommano	€	75 846,30
	€	75 846,30
resta il credito all'impresa	€	381,14

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554)il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 20/4/2011

Vista la fattura allegata alla presente emessa dalla ditta Polino Battista dell'importo di €. 457,37 iva compresa;

Vista la L.R. n°7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria delle vie Oliveto e Manenti, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano;
- Stato finale redatto dal Geom. Vasile Sebastiano;

2)- Di liquidare all'Impresa, Paolino Battista con sede in Scicli v.le 1 Maggio n. 70 quale credito residuo, la somma di € 457,37 (quattrocentocinquantesette/37) IVA inclusa, quale importo a saldo dello stato finale dei Lavori di manutenzione straordinaria delle vie Oliveto e Manenti;

3)- Di prelevare la superiore somma di €. 457,37 dal Serv. 2.08.01.01/10 cap. 336 del redigendo bilancio comunale 2011, residui 2006 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 341 del 22/11/2006 impegno n. 1444/06;

4)- Di trasmettere la presente in originale al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n° 154 del 16/05/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
