

	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE VII° PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE - MANUTENZIONI VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG protocollo@pec.comune.scicli.rg.it</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 28/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 293 DEL 29-2-2024

OGGETTO: Stato di "calamita naturale" per il territorio del Comune di Scicli a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dovute a piogge torrenziali e forti venti che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 09 e 10 febbraio 2023. Lavori urgenti e indifferibili al fine evitare problematiche di carattere igienico sanitario. Affidamento in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di prelievo, trasporto nella piazzetta Spinasantà, riduzione e carico sul mezzo di trasporto delle canne spiaggiate negli arenili dalla foce del torrente Modica Scicli a Donnalucata. **Approvazione Relazione finale CIG 9667820971**

IL CAPO SETTORE.

Vista la relazione finale del 24/05/2023, redatta al direttore dell'esecuzione del servizio dalla quale si evince che:

- 1) A seguito degli Avvisi trasmessi da parte della Protezione Civile per rischio meteo, idrogeologico e idraulico – **allerta Rossa** – oltre a forti venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali, n. 23039 del 08/02/2023 e n. 23040 del 09/02/2023, emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il territorio comunale di Scicli è stato ricompreso tra la fascia di allerta;
- 2) **Alle ore 18,00** del 08 febbraio è stato attivato il presidio territoriale previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile e alle ore **11.00** del 09/02/2023 è stato attivato il COC Comunale.
- 3) **Terminate** le piogge torrenziali, a seguito di sopralluoghi nei litorali, è stato accertato che nel tratto di spiaggia compreso fra la foce del torrente Modica Scicli e Donnalucata per circa 4 km, si sono depositate una enorme quantità di canne con serio pericolo per la pubblica incolumità, determinando inoltre l'impraticabilità del tratto di spiaggia che ha reso necessario l'emissione dell' Ordinanza Sindacale n.ro 48 con la quale è stata interdetta la fruizione di tutto il tratto di spiaggia interessato dal fenomeno di presenza delle canne.
- 4) **A seguito** dell' acquisizione dei pareri di competenza da parte: **Asp Ragusa, Capitaneria di Porto, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Demanio, ARPA Sicilia**, il Sindaco con Ordinanza Sindacale n.ro 61 del 21/02/2023 ordinava: al Capo Settore VII, di intervenire in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti;
- 5) **Per** il servizio di prelievo delle canne nella spiaggia, trasporto nel parcheggio di proprietà del Comune di c.da Pezza Filippa, riduzione volumetrica e carico sui mezzi di trasporto sono stati chiesti due preventivi alle ditte:
 Agriscavi dei F.lli Iacono con sede a Scicli c.da Torre Palombo e alla ditta Impregico srl con sede a Taranto e l'unica ditta disponibile ad effettuare il servizio sopra indicato è risultata la ditta Agriscavi dei F.lli Iacono con sede a Scicli c.da Torre Palombo P.I. 01294810880 che ha offerto il ribasso del 15,50% rendendosi disponibile ad iniziare il servizio in urgenza entro giorni uno dall'affidamento;

AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA

- 1) **Affidamento** in somma urgenza del 22/02/2023 per il servizio di prelievo, trasporto nella piazzetta Spinasantà, riduzione e carico sul mezzo di trasporto delle canne spiaggiate negli arenili dalla foce del torrente Modica Scicli a Donnalucata. **CIG 9667820971** alla ditta Agriscavi dei F.lli Iacono con sede a Scicli c.da Torre Palombo P.I. 01294810880, per l'importo di €. 123.050,00 al netto dell'iva;

Considerato che non era possibile quantizzare il servizio, in via definitiva, per il prelievo riduzione e carico sul mezzo di trasporto delle canne spiaggiate, trasporto e conferimento in impianto di compostaggio, la relazione di stima, approvata con delibera di G.C. n. 39 del 10/03/2023 e con delibera di C.C. n. 34 del 31/03/2023, è stato approvato il quadro economico complessivo avente un costo di €. 258.800,00, così distinto:

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 123.050,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.450,00
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 120.600,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Spese Tecniche :		
	Progettazione, direzione, contabilità, piano particolare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 2.461,00	
	spese trasporto e conferimento canne centro milisinni CT		€ 60.000,00
B3)	oneri discarica materiali eterogenei	€ 20.000,00	
B4)	Spese noleggio cassoni scarrabili per frazioni estranee	€ 8.000,00	
B5)	contributo ANAC	€ 225,00	
B6)	imprevisti e arrotondamenti	€ 10.000,00	
B7)	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A. sui lavori 22,00%	€ 27.071,00	
	I.V.A. trasporti e conferimenti 10,00%	€ 8.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.756,99	€ 75.750,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 258.800,00

Responsabile del procedimento - Direttore del servizio:

Le funzioni Responsabile del procedimento, per tutta la durata, sono state svolte dall'Ing. Pisani Andrea e le funzioni di D.E.C. dal geom. Vasile Sebastiano

Inizio dei lavori:

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 23/02/2023;

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione del servizio ci sono state sospensioni alternate per un totale di giorni 4 lavorativi dovute alle condizioni meteorologiche avverse;

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in data 25/03/2023.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero i seguenti danni di forza maggiore.

Contabilizzazione dei lavori

Per la contabilizzazione del servizio sono stati presi in considerazione i prezzi del PREZZARIO UNICO REGIONALE LL.PP. SICILIA ANNO 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 ed adottato con D.A. n. 17 GAb del 29/06/2022, per quelli non riportati nel prezzario si è fatto riferimento ai prezzi elementari manodopera e noli sempre del prezzario, con i quali tramite analisi sono stati determinati i prezzi di applicazione.

Andamento del servizio:

I lavori si sono svolti in conformità dell'affidamento avvenuto in data 22/02/2023 e disposizioni del Direttore esecuzione servizio.

Stato finale:

lo stato finale, per il servizio di prelievo, trasporto nella piazzetta Spinasantà, riduzione e carico sul mezzo di trasporto delle canne spiaggiate negli arenili dalla foce del torrente Modica Scicli a Donnaiucata, è stato redatto dal Direttore esecuzione servizio in data 05/05/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

Sommano i servizi di prelievo, trasporto, riduzione e carico sui mezzi di trasporto delle canne	€ 141.637,00
oneri per la sicurezza	€ 2.461,00
Servizi soggetti a ribasso	€ 139.176,00
RIBASSO 15,50%	€ 21.572,28
Restano nette comprese oneri per la sicurezza	€ 120.064,72
a detrarre il 1 certificato di pagamento in p.p. del 13/04/2023	€ 70.740,02
a detrarre il 2 ed ultimo certificato di pagamento del 04/05/2023	€ 49.324,70
Resta il credito all'impresa	€ 0,000

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto preventivato per il servizio	€ 123.050,00
- Importo netto del servizio eseguito	€ 120.064,72
- con una minore spesa di	€ 2.985,28

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa CODICE DITTA: 14094818 - POSIZIONE ASSICURATIVA: 91713342-49 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

Coniè si evince dal DURC prot. INPS 36844678 Data richiesta 15/02/2023 Scadenza validità 15/06/2023, la DITTA "Agriscavi dei F.lli Iacono con sede a Scicli c.da Torre Palombo P.I. 01294810880", esecutrice dei lavori di somma urgenza in oggetto indicati, affidati con verbale del 15/02/2023 e del 28/02/2023 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e cassa edile.

Riserve dell'Impresa:

La ditta ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Descrizione sommaria dei lavori eseguiti:

Raggruppamento delle canne depositate nell'arenile dalla foce del torrente Modica Scicli a Donnalucata, compresa la spiaggia di Ponente di Donnalucata.

Carico delle canne sui carrelli e trasporto presso il piazzale di c.da Pezza Filippa di proprietà Comunale, adiacente al lido Aziz.

Cernita delle canne al fine di eliminare la sabbia residua.

Frantumazione delle canne e carico sui mezzi di trasporto per il conferimento presso la piattaforma di recupero di c.da Milisinni.

Pulitura delle zone ove non era possibile intervenire con mezzi meccanici con operai.

Visto il certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio in calce alla relazione finale dal quale si evince che:

Sulla base dell'affidamento dell' 22 Febbraio 2023, nonché, delle piccole modifiche apportate verbalmente durante l'esecuzione del servizio, si accerta che le prestazioni eseguite sono state svolte in conformità delle prescrizioni.

- il servizio corrisponde alle previsioni dell'affidamento del 22 Febbraio 2023 salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del DEC, e che furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità dell'affidamento;
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento in somma urgenza e dagli ordini e disposizioni date dal direttore dei lavori / RUP in corso di esecuzione;
- i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- l'ammontare dei servizi contabilizzati al netto ammontano, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri sulla sicurezza ad €. 120.064,72 ;
- l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- sono stati emessi n.ro due certificati di pagamento a saldo di ogni avere:

1° certificato di pagamento del 13/04/2023 di €. 70.740,02

2° ed ultimo certificato di pagamento del 04/05/2023 di €. 49.324,70

Verificato che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°209 del 24/11/2023;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera C.C. n. 14 del 22/02/2023 ;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023, con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative);

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 6) Di approvare gli atti di contabilità finale del servizio redatti dal Geom. Sebastiano Vasile (2 ed ultimo Stato di avanzamento, Relazione finale con certificazione di regolare esecuzione);
- 7) Dare atto che all'impresa "Agriscavi dei F.lli Iacono con sede a Scicli c.da Torre Palombo P.I. 01294810880 sono stati liquidati, a saldo di ogni suo avere n° 2 stati di avanzamento per un importo totale di €. 120,064,72 oltre iva;

- 8) Dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 24/05/2023;
- 9) Di approvare la relazione finale nella quale viene riportato il quadro finale del servizio avente il seguente quadro economico:
- | | |
|---|--------------|
| - Per lavori eseguiti al netto del ribasso: | € 120.064,72 |
| - A detrarre gli acconti già corrisposti : | € 120.064,72 |
| resta il credito netto dell'impresa | € 0,00 |
- 10) Dare atto che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL.
- 11) Di dare atto che il CIG è il seguente: 9667820971
- 12) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 13) Il presente atto viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

X Il sostituto del Titolare E.Q. Settore VII
Ing. Andrea Pisani

