



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 363 del 23/11/2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione e di adeguamento alle normative vigenti, negli edifici scolastici comunali per l'anno 2009. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.-

Premesso che:

- Con determina del Capo VIII Settore n. 175 del 08/10/2009, è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'anno 2009, redatto dall'U.T.C. in data 25/09/2009 per l'importo complessivo di € 40.000,00 finanziato con fondi del bilancio comunale, così distinto:

A) - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta:	€.	31.831,93
Oneri per la sicurezza:	€.	954,56
Lavori a base d'asta:	€.	32.786,89
B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1-per IVA lavori 20% x A:	€.	6.557,37
2-per organico UTC:	€.	954,96
	€.	7.213,11
	€.	7.213,11
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€.	40.000,00

- Con contratto in data 10/12/2010, n. 34245 di Repertorio, registrato a Modica il 25/02/2010 al n. 77 serie 1^, l'impresa Aprile Ignazio, con sede in Scicli Vico Albertone n° 05, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 32.786,89 comprensivo degli Oneri della Sicurezza oltre IVA, con un ribasso d'asta del 3,57 % sui prezzi unitari;

- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 12/11/2009, con scadenza contrattuale il 12/11/2010;

- Con certificato in data 20/05/2010, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi in data 20/05/2010 e pertanto entro il termine ultimo contrattuale;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Angelo Torilla;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Antonino Bonincontro;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto rispettivamente il primo del 11/02/2010 di € 22.684,00 e il secondo del 20/05/2010 di € 9.948,00, per l'importo complessivo di € 33.953,68;

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

Importo lavori eseguiti	€	33.953,68
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€	- 954,96
Restano i lavori soggetti a ribasso	€	32.998,72
A detrarre il ribasso d'asta del 3,57 %	€	- 1.178,06
Lavori al netto del ribasso	€	31.820,66
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	954,96
Sommano i lavori comprensivi degli oneri di sicurezza	€	32.775,62
A detrarre 1° Cert. di pagamento del 11.02.2010	€	- 22.684,00
A detrarre 2° Cert. di pagamento del 09/08/2010	€	- 9.948,00
Resta il credito all'impresa	€	143,62

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Torilla Angelo in data 28/10/2010;

Vista la fattura n° 09 del 26/07/2010, prot. n° 23544 del 26/07/2010, emessa dalla ditta Aprile Ignazio dell'importo di € 172,34 iva inclusa.;

Vista la L.R. n° 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione e di adeguamento alle normative vigenti, negli edifici scolastici comunali per l'anno 2009, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale;

2)- Di liquidare a saldo all'Impresa, Aprile Ignazio con sede in Scicli Vico Bertone n° 5, quale credito residuo, la somma di € 172,34 (euro centosettantadue//34) IVA inclusa, quale importo dello stato finale dei lavori di manutenzione e di adeguamento alle normative vigenti, negli edifici scolastici comunali per l'anno 2009;

3)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 28/10/2010, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

4)- Di trasmettere la presente in uno alla documentazione allegata, in originale, al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

**Il Capo VIII Settore
Geom. Antonino Bonincontro**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO VIII SETTORE
N°363 DEL 23/11/2010**

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva