



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>199</u> del registro	Oggetto: Ampliamento Cimitero Cittadino – 1° lotto – 5^a perizia di variante e suppletiva. Approvazione.
data <u>17-11-17</u>	

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di Novembre alle ore 14,30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		X

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la Legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la Legge Regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 147-bis e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Dato atto, altresì, che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 147-bis e del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.
 - Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. Approvare, così come approvata dal RUP, la 5^a perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatta dal direttore dei lavori, Ing. Guglielmo Carbone, in data 06.03.2017, ai sensi e per le finalità dell'articolo 25, primo comma, lettera b) della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i., secondo il procedimento delineato dagli articoli 134 del DPR 554/99 e 10 del D.M. 145/2000, come recepiti dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i. in vigore all'epoca dell'approvazione del progetto e dell'espletamento della gara di appalto (come modificato dell'art. 132, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii. e successivamente dal D.lgs n. 50/2016 e n. 56/2017), avente il seguente quadro economico:

A_ LAVORI

A1_ Importo complessivo dei lavori	€ 6'190'953,85
A2_ Importo Oneri di Sicurezza	€ 185'728,62
A3_ Lavori a base d'asta	€ 6'005'225,23
A4_ Ribasso d'Asta del 7,319%	<u>€ 439'522,43</u>
Importo netto dei lavori compreso O.S.	€ 5'751'431,42

B_ Somme a disposizione dell'amministrazione

B1_ INDAGINI

B1.1_ Relazione Geologica	€ 125'327,00
B1.2_ Relazione Geotecnica	€ 27'449,78
B1.3_ Rilievi	<u>€ 1'500,00</u>
Totali	€ 154'276,78

B2_ Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.)

B3_ Imprevisti	€ 0,00
B4_ Acquisizioni aree o immobili	€ 70'685,45
B5_ Servitù attraversamento condotta scarico acque bianche Oltre spese di registrazione e trascrizione	€ 7'893,10
B6_ Per opere Artistiche e arredo	€ 0,00
B7_ Spese tecniche art. 18 L.109/94	€ 117'999,58
B8_ Spese di pubblicità	€ 10'927,88
B9_ Autorità di Vigilanza contratti pubblici	€ 500,00
B10_ Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005	€ 1'200,00

B11_Accantonamento art. 26 L.109/94	€	0
	Totale	€ 233'323,69
B12_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		
B12.1_Spese per accertamento di laboratorio	€	1'403,50
B12.2_Spese per collaudo statico in corso d'opera	€	21'541,20
B12.3_Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera	€	24'737,88
B12.4_Spese per smaltimento rifiuti	€	4'200,00
B12.5_Spese per collaudo analisi chimica del terreno	€	4'200,00
	Totale	€ 56'082,58
B13_Conferimento in discarica	€	47'419,26
B14_I.V.A ed eventuali altre imposte		
B14.1_EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B14.2_C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2	€	549,00
B14.3_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.2	€	861,65
B14.4_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.3	€	989,52
B14.5_Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1	€	2'506,54
B14.6_Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2	€	411,75
B14.7_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2	€	323,12
B14.8_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3	€	371,07
B14.9_I.V.A. al 21% (liquidato su € 19'280,00)	€	4'048,80
B14.10_I.V.A. al 22% (liquidato su € 35'402,58)	€	7'788,57
B14.11_I.V.A. al 10% su imprevisti B3	€	0
B14.12_I.V.A. al 10% sui lavori A	€	575'143,14
B14.13_Economia da Ribasso d'Asta	€	131'524,71
	Totale Iva e altre imposte	€ 737'466,27
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1'228'568,58
	Totale	€ 6'980'000,00

composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- PLANIMETRIA GENERALE;
- ELENCO NUOVI PREZZI;
- ANALISI NUOVI PREZZI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO COMPARATIVO;
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

2. Dare atto che il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, viene prorogato causa maggiori lavori di giorni 120;
3. Dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori a seguito della presente perizia di variante e suppletiva e delle precedenti, ammonta ad € 5'751'431,42 IVA esclusa, di cui € 5'565'702,80 di lavori al netto del ribasso oltre ad € 185'728,62 IVA esclusa, per oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo dei lavori totali pari ad € 859'061,85 corrispondente al 17,5592% dell'importo contrattuale.
4. Dare atto che la maggiore spesa inerente la 5^ perizia di variante suppletiva, oggetto della presente proposta di deliberazione, è pari complessivamente ad € 308.406,46 e trova capienza nei seguenti stanziamenti di bilancio 2017/2019:
 - alla Missione 12 Programma 08 Titolo 2 Macro Aggregato 02, Capitolo 00476, Bilancio 2017, per € 247.162,50;
 - alla Missione 12 Prog. 09 Titolo 2 Macro A. 02, Capitolo 00176, Imp. 788/2016, Bilancio 2017, per € 51.100,00;
 - alla Missione 12 Prog. 08 Titolo 2 Macro A. 02, Capitolo 00476, Imp. 2693/2010, Res. 2010, Bilancio 2017, per € 10.143,96;

5. Di dare atto che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V° LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N° 22

DEL 17/11/2017

OGGETTO: Ampliamento Cimitero Cittadino – 1° lotto – 5^ perizia di variante e suppletiva. Approvazione.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determina del Capo Settore LL.PP. n.23 del 15/02/2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del cimitero cittadino, I Lotto;
- a seguito pubblico incanto, il cui verbale è stato approvato con atto n. 139 dell'01/08/2007, i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA: A.T.I.: - Impresa Costruzioni Generali Iacopelli s.r.l. – Agrigento (Capogruppo) - Russotto s.r.l. – San. Giovanni Gemini (Mandante), che ha offerto un ribasso del 7,319%;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27.09.2007, Repertorio N.33466, e registrato a Modica il 11.10.2007 Serie I n.1007;
- i lavori sono stati consegnati in data 03.10.2007;
- in data 25.10.2007 i suddetti lavori sono stati sospesi;
- in data 01.09.2009 i lavori sono ripresi;
- in data 19.10.2009 dal Direttore Lavori è stato redatto il certificato di concreto inizio lavori;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n.166 del 21.06.2011 è stata approvata la I^ perizia di variante e suppletiva;
- con determina del Capo VII Settore n.86 del 06.04.2012 è stata approvata la II^ perizia di variante e suppletiva;
- con nota prot. Man/Ecol. N.3350 del 11.11.2013, in considerazione della carenza dei loculi disponibili, alle numerose richieste dei cittadini volte ad ottenere la concessione di loculi, è stato richiesto all'Amministrazione ed al RUP la possibilità di poter realizzare altri loculi nuovi, nell'appalto in corso e nei limiti della normativa vigente, ritenendo ciò in coerenza con la direttiva impartita con delibera G.C. n. 309 del 26.11.2010 su cui è stata impostata la I^ perizia di variante e suppletiva;
- a seguito della suddetta richiesta l'Amministrazione comunale ha impartito specifica direttiva in merito;
- in data 29.04.2013 i lavori sono stati sospesi per la redazione della 3^ perizia di variante e suppletiva;
- in data 10/02/2014 veniva redatta una terza perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore Tecnico N° 395 del 12/12/2014;
- in data 02/07/2014, venuti a cessare i motivi che hanno causato la sospensione dei lavori, venivano ripresi i lavori;
- in data 29/05/2015 veniva redatta una quarta perizia di variante e suppletiva approvata con determina del RUP N° 03 del 25/11/2015;
- a causa dei congiunti ritardi avuti durante la fase di aggiudicazione all'impresa e per i vari ricorsi amministrativi, unitamente al mutato scenario sociale, ha comportato una maggiore richiesta di sepolture e la correlata necessità, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico alla completa fruizione dell'opera in rapporto alle connesse finalità, di nuovi loculi all'interno dello stesso lotto 1 del Cimitero Cittadino, essendo quelli già realizzati del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno, e dovendo il Comune, in ipotesi contraria, ricorrere alla locazione di altri loculi presso altre strutture cimiteriali, con evidente aggravio di costi;
- a conferma, la responsabile del cimitero cittadino Signora Pinella Drago avrebbe segnalato la mancanza di loculi all'interno della struttura cimiteriale ed il rischio concreto ed imminente di non potere effettuare le sepolture, evidenziando al contempo un fabbisogno annuo pari a 350 loculi (cui si aggiungono gli 800 loculi temporaneamente occupati nel vecchio cimitero su autorizzazione dei relativi proprietari); sarebbe dunque indispensabile la redazione di una perizia di variante che preveda la realizzazione di cinque nuovi corpi di loculi di tipologia "B" e di un altro loculo di tipologia "H" all'interno del lotto già oggetto dei lavori previsti nell'originario contratto e nelle successive perizie;
- a ciò si aggiunga, come detto, che la perizia in esame sarebbe finalizzata alla tutela degli interessi pubblici, sotto i fondamentali profili dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, atteso che la sua mancata adozione comporterebbe rilevanti danni al Comune, il quale non avrebbe ottenuto un'opera in grado di fare fronte alle richieste della collettività e si vedrebbe costretto, nel brevissimo periodo, ad ulteriori esborsi economici correlati all'affitto dei loculi del vecchio cimitero (senza dimenticare gli 800 loculi già occupati in via precaria nel vecchio cimitero per far fronte all'urgenza degli ultimi anni);

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

- per fare fronte a tutte le superiori lavorazioni, necessita assorbire parte del ribasso d'asta oltre alla variazioni consolidate delle precedenti perizia;

- la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera b) della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i., secondo il procedimento delineato dagli articoli 134 del DPR 554/99 e 10 del D.M. 145/2000, come recepiti dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i.;

- l'Amministrazione della realizzazione dei loculi con l'Impresa Costruzioni Genarelli Iacopelli s.r.l. riesce ad avere delle forti economie derivanti dalla applicazione del prezzario regionale 2004 anziché quello del 2013, attualmente in vigore;

VISTA la 5^a perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatta dal direttore dei lavori, Ing. Guglielmo Carbone, in data 06.03.2017, ai sensi e per le finalità dell'articolo 25, primo comma, lettera b) della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i., secondo il procedimento delineato dagli articoli 134 del DPR 554/99 e 10 del D.M. 145/2000, come recepiti dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i. in vigore all'epoca dell'approvazione del progetto e dell'espletamento della gara di appalto (come modificato dell'art. 132, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii. e successivamente dal D.lgs n. 50/2016 e n. 56/2017), avente il seguente quadro economico:

A_LAVORI

A1_Importo complessivo dei lavori	€ 6'190'953,85
A2_Importo Oneri di Sicurezza	€ 185'728,62
A3_Lavori a base d'asta	€ 6'005'225,23
A4_Ribasso d'Asta del 7,319%	€ 439'522,43
Importo netto dei lavori compreso O.S.	€ 5'751'431,42

B_Somme a disposizione dell'amministrazione

B1_INDAGINI

B1.1_Relazione Geologica	€ 125'327,00
B1.2_Relazione Geotecnica	€ 27'449,78
B1.3_Rilievi	€ 1'500,00
Totali	€ 154'276,78

B2_Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.) € 35'000,00

B3_Imprevisti € 0,00

B4_Acquisizioni aree o immobili € 70'685,45

B5_Servitù attraversamento condotta scarico acque bianche
Oltre spese di registrazione e trascrizione € 7'893,10

B6_Per opere Artistiche e arredo € 0,00

B7_Spese tecniche art. 18 L.109/94 € 117'999,58

B8_Spese di pubblicità € 10'927,88

B9_Autorità di Vigilanza contratti pubblici € 500,00

B10_Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005 € 1'200,00

B11_Accantonamento art. 26 L.109/94 € 0

Totali € 233'323,69

B12_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

B12.1_Spese per accertamento di laboratorio € 1'403,50

B12.2_Spese per collaudo statico in corso d'opera € 21'541,20

B12.3_Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera € 24'737,88

B12.4_Spese per smaltimento rifiuti € 4'200,00

B12.5_Spese per collaudo analisi chimica del terreno € 4'200,00

Totali € 56'082,58

B13_Conferimento in discarica € 47'419,26

B14_I.V.A ed eventuali altre imposte

B14.1_EPAP - D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1 € 2'066,08

B14.2_C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2 € 549,00

B14.3_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.2 € 861,65

B14.4_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.3 € 989,52

B14.5_Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1 € 2'506,54

B14.6_Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2 € 411,75

B14.7_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2 € 323,12

B14.8_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3 € 371,07

B14.9_I.V.A. al 21% (liquidato su € 19'280,00) € 4'048,80

B14.10_I.V.A. al 22% (liquidato su € 35'402,58) € 7'788,57

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 - Fax 0932839290

lavori pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

B14.11_I.V.A. al 10% su imprevidi B3	€	0
B14.12_I.V.A. al 10% sui lavori A	€	575'143,14
B14.13_Economia da Ribasso d'Asta	€	131'524,71
	€	737'466,27
Totale Iva e altre imposte	€	1'228'568,58
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	€	6'980'000,00
Totale	€	6'980'000,00

composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- PLANIMETRIA GENERALE;
- ELENCO NUOVI PREZZI;
- ANALISI NUOVI PREZZI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO COMPARATIVO;
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

CONSIDERATO CHE:

- le varianti proposte determinano una variazione del quadro economico di progetto e comportano un aumento dell'importo dei lavori di € 5'751'431,42 IVA esclusa, di cui € 5'565'702,80 di lavori al netto del ribasso oltre ad € 185'728,62 IVA esclusa, per oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo dei lavori di € 859'061,85 corrispondente al 17,5592% dell'importo contrattuale.

- ad oggi risultano contabilizzate con il 21° stato di avanzamento lavori, riferito a tutto il 02/05/2016, lavorazioni per un importo di € 5'460'376,806 oltre IVA;

ATTESO che il progetto della 5^ perizia di variante e suppletiva è munito dei seguenti pareri acquisiti, variati rispetto ai precedenti:

- Ufficio Genio Civile di Ragusa: Autorizzazione U.O. 5° n. 0104907 del 16/03/2017 (protica n. 35/EP - 6° variante)

ATTESO che il progetto della 5^ perizia di variante e suppletiva è relativa ad interventi già approvati in fase di approvazione della 1^ perizia di variante del 15/06/2011 in conferenza di servizi, e precedenti approvazioni, della:

- Soprintendenza BB.CC.AA. Ragusa;
- Sett. Urbanistica;
- Uff. Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. n.7 Ragusa;
- R.F.I. spa;

RICHIAMATA la determina del RUP n. 5 con la quale viene approvata la 5° perizia di variante in oggetto;

RICHIAMATA la propria proposta di delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27/06/2017 con la quale si proponeva l'approvazione della 5° perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 1010 UR del 24/08/2017 si restituiva la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27/06/2017;

CONSIDERATO che occorre l'approvazione del Bilancio 2017/2019 al fine proporre la rettifica della sopra richiamata proposta;

VISTA l'avvenuta approvazione del Bilancio 2017/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 07/11/2017;

VISTA la Legge 109/94 e la legge regionale 7/2002;

VISTO il decreto l.vo 163/2006 e s.m.i., D.Lgs n. 50/2016 e D.Lgs n. 56/2017

VISTA la L.R. n.12 del 12.07.2011 e il DPRS n. 13 del 31.01.2012;

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il principio di contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili, in allegato alla presente.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Di approvare, così come approvata dal RUP, la 5^ perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatta dal direttore dei lavori, Ing. Guglielmo Carbone, in data 06.03.2017, ai sensi e per le finalità dell'articolo 25, primo comma, lettera b) della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i., secondo il procedimento delineato dagli articoli 134 del DPR 554/99 e 10 del D.M. 145/2000, come recepiti dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i. in vigore all'epoca dell'approvazione del progetto e dell'espletamento della gara di appalto (come modificato dell'art. 132, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii. e successivamente dal D.lgs n. 50/2016 e n. 56/2017), avente il seguente quadro economico:

SETTORE FAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

A_LAVORI	
A1_Importo complessivo dei lavori	€ 6'190'953,85
A2_Importo Oneri di Sicurezza	€ 185'728,62
A3_Lavori a base d'asta	€ 6'005'225,23
A4_Ribasso d'Asta del 7,319%	€ 439'522,43
Importo netto dei lavori compreso O.S.	€ 5'751'431,42
B_Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1_INDAGINI	
B1.1_Relazione Geologica	€ 125'327,00
B1.2_Relazione Geotecnica	€ 27'449,78
B1.3_Rilievi	€ 1'500,00
Totali	€ 154'276,78
B2_Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.)	€ 35'000,00
B3_Imprevisti	€ 0,00
B4_Acquisizioni aree o immobili	€ 70'685,45
B5_Servitù attraversamento condotta scarico acque bianche	
Oltre spese di registrazione e trascrizione	€ 7'893,10
B6_Per opere Artistiche e arredo	€ 0,00
B7_Spese tecniche art. 18 L.109/94	€ 117'999,58
B8_Spese di pubblicità	€ 10'927,88
B9_Autorità di Vigilanza contratti pubblici	€ 500,00
B10_Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005	€ 1'200,00
B11_Accantonamento art. 26 L.109/94	€ 0
Totali	€ 233'323,69
B12_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	
B12.1_Spese per accertamento di laboratorio	€ 1'403,50
B12.2_Spese per collaudo statico in corso d'opera	€ 21'541,20
B12.3_Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera	€ 24'737,88
B12.4_Spese per smaltimento rifiuti	€ 4'200,00
B12.5_Spese per collaudo analisi chimica del terreno	€ 4'200,00
Totali	€ 56'082,58
B13_Conferimento in discarica	€ 47'419,26
B14_I.V.A ed eventuali altre imposte	
B14.1_EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1	€ 2'066,08
B14.2_C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2	€ 549,00
B14.3_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.2	€ 861,65
B14.4_C.N.P.A.I.A. il 4.00% di B10.3	€ 989,52
B14.5_Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1	€ 2'506,54
B14.6_Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2	€ 411,75
B14.7_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2	€ 323,12
B14.8_Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3	€ 371,07
B14.9_I.V.A. al 21% (liquidato su € 19'280,00)	€ 4'048,80
B14.10_I.V.A. al 22% (liquidato su € 35'402,58)	€ 7'788,57
B14.11_I.V.A. al 10% su imprevisti B3	€ 0
B14.12_I.V.A. al 10% sui lavori A	€ 575'143,14
B14.13_Economia da Ribasso d'Asta	€ 131'524,71
Totali Iva e altre imposte	€ 737'466,27
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1'228'568,58
Totale	€ 6'980'000,00

composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- PLANIMETRIA GENERALE;
- ELENCO NUOVI PREZZI;
- ANALISI NUOVI PREZZI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO COMPARATIVO;
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

2. Dare atto che il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, viene prorogato causa maggiori lavori di giorni 120;

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

3. Dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori a seguito della presente perizia di variante e suppletiva e delle precedenti, ammonta ad € 5'751'431,42 IVA esclusa, di cui € 5'565'702,80 di lavori al netto del ribasso oltre ad € 185'728,62 IVA esclusa, per oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo dei lavori totali pari ad € 859'061,85 corrispondente al 17,5592% dell'importo contrattuale;


4. Dare atto che la maggiore spesa inerente la 5^ perizia di variante e suppletiva, oggetto della presente proposta di deliberazione, è pari complessivamente ad € 308.406,46 e trova capienza nei seguenti stanziamenti di bilancio 2017/2019:

- alla Missione 12 Programma 08 Titolo 2 Macro Aggregato 02, Capitolo 00476, Bilancio 2017, per € 247.162,50;
- alla Missione 12 Prog. 09 Titolo 2 Macro A. 02, Capitolo 00176, Imp. 788/2016, Bilancio 2017, per € 51.100,00;
- alla Missione 12 Prog. 08 Titolo 2 Macro A. 02, Capitolo 00476, Imp. 2693/2010, Res. 2010, Bilancio 2017, per € 10.143,96;

5. Dichiarare la presente, per le motivazione in premessa, immediatamente esecutiva;

6. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile di Ragioneria.

Il Capo V Settore
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Ing. Andrea Pisani



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 - Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Allegato alla delibera di G.C. n. 22 del 17.11.2017

OGGETTO: Ampliamento Cimitero Cittadino – 1° lotto – 5^ perizia di variante e suppletiva. Approvazione.


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 17.11.2017


Il Capo V Settore
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Ing. Andrea Pisani



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 17.11.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa G. M. Galanti




SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI


VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO - PRESIDENTE




IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago
