



# Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

VII Settore LL.PP.

## REGISTRO DETERMINE

N°85

li,2.04.2009

**OGGETTO:** progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Einaudi (via Etna), realizzazione della condotta delle acque bianche in via Tolstoj e realizzazione del collettore principale da via Latona allo scarico a mare .- I<sup>a</sup> Perizia di variante e suppletiva – Approvazione.-

### IL CAPO VII SETTORE LL.PP

#### Premesso che:

-con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 130 del 10.08.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Einaudi (via Etna), realizzazione della condotta delle acque bianche in via Tolstoj e realizzazione del collettore principale da via Latona allo scarico a mare, è stato redatto dagli Ingg. Salvatore Puccia e Francesco Magro in data 06.5.2003,ed aggiornato il 05.07.2006,dell'importo di € 721.000,00, così distinto:

**Importo complessivo lavori** € **498 823,45**

di cui:

lavori soggetti a ribasso d'asta € 485 605,08

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 13 218,37

#### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per I.V.A. lavori: 10% (A+B11) € 52 376,46

Per espropriazioni e servitù € 10 529,00

Per spese pubblicazione gara € 8 000,00

Per relazione geologica € 18 812,06

Per R.U.P. € 9 976,47

Per collaudo amministrativo IVA compresa € 1 407,90

Per frazionamenti IVA compresa € 3 503,07

Per collaudo statico IVA compresa € 1 483,97

Per spese tecniche € 73 443,46

Per I.V.A. spese tecniche € 17 552,99

Osservatorio LL.PP. € 150,00

Per imprevisti € 24 941,17

€ 222 176,55 € 222 176,55

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO**

**€ 721 000,00**

- L'Amministrazione Comunale ha affidato, con verbale in data 15.01.2008, i lavori in narrativa all'impresa "PROGETTI Sas di Nigrelli Roberto & C.", con sede a Mussomeli, C.da Mercurio s.n., giusto contratto di appalto, repertorio n° 33599, registrato a Modica il 3.06.2008 al n° 211, per l'importo netto di €. 450.082,10, I.V.A. esclusa, oltre ad €. 13.218,37, IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza;

- con verbale in data 29.05.2008, i lavori furono consegnati all'Impresa che doveva darli ultimati in otto mesi naturali, successivi e continui, e quindi entro il 29.01.2009;

- in data 29.07.2008 i lavori di che trattasi venivano sospesi per le motivazioni riportate nell'apposito verbale redatto in pari data, per essere successivamente ripresi l'1.09.2008. Tenuto conto del periodo di sospensione, nonché del tempo utile residuo, gli stessi dovrebbero ultimarsi entro e non oltre il 4.03.2009;

**VISTI** gli atti costituenti la I° perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Ingg. Salvatore Puccia e Francesco Magro in data 11.2.2009, e costituiti da:

Tav. A - Relazione tecnica Perizia di variante;

Tav. B - Computo metrico estimativo;

- Tav. C - Quadro comparativo;
- Tav. D - Analisi prezzi;
- Tav. E - Distinta spese tecniche;
- Tav. F - Schema atto di sottomissione;
- Tav. G - Planimetria rete fognaria via Tolstoj;
- Tav. H - Profili rete fognaria via Tolstoj;
- Tav. I - Particolari costruttivi.

dell'importo complessivo di €. 721.000,00, così distinto:

A)- Importo totale lavori a b.a, soggetti a ribasso:-----	€	560.948,42	
a detrarre: ribasso d'asta del 7.3152% -----	€	41.034,50	
Restano i lavori al netto-----	€	519.913,92	
Oneri per la sicurezza -----	€	13.218,37	
		<u>€</u>	<u>533.132,29</u>
			----- €.
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1- Rilievi accertamenti, indagini (Frazionam.)-----	€	9.030,89	
2- Espropriazioni e servitù -----	€	10.529,00	
3- Spese di registro e trascrizioni-----	€	7.200,00	
4- Progettaz.-DDLL-MMCC-Comp.Tecn.Sicur. -----	€	55.949,90	
5- Incentivi 2% art. 18 L. 109/94 -----	€	11.483,34	
6- Relazione geologica-----	€	18.812,34	
7- Osservatorio LL.PP. -----	€	150,00	
8- Spese per pubblicità gara -----	€	5.680,70	
9- Collaudi -----	€	1.893,92	
10- IVA sui lavori al 10% -----	€	53.313,23	
11- IVA su competenze tecniche 20% -----	€	11.800,14	
12- 2% CNPAIA; 1,50% V.to Parcella -----	€	2.024,53	
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne-----	€	<u>187.867,71</u>	----- € 187.867,71
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA-----</b>			<b>----- € <u>721.000,00</u></b>

- che la perizia di variante è stata redatta poiché durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche al progetto originario:

1. realizzazione della rete fognante nella via Tolstoj;

- che la variante si è resa necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata dalla circostanza che recentemente è stato attivato il P.A.R.F., e l'Amministrazione comunale ha reso operante la rete fognaria esistente nella frazione di Cava d'Aliga, per cui si è ritenuto opportuno prevedere il completamento della condotta fognaria nell'intero tratto di Via Tolstoj, fino all'incrocio con Via Einaudi.

**CONSIDERATO** che per effetto della presente perizia l'importo complessivo contrattuale viene elevato da €. 463.300,47 a €. **533.132,29** con una maggiore spesa di €. 69.831,82, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L.109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dell'art.10 D.Min.LL.PP.19.04.2000,n.145, e nell'ambito delle somme già finanziate di €. 721.000,00.

**ATTESO** che per l'esecuzione dei maggiori lavori, si prevede un maggiore tempo utile di giorni quarantacinque (giorni 45) rispetto a quello previsto per i lavori principali;

**ATTESO** che la proposta I° perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, ha riverberi sicuramente positivi, giuste le motivazioni ed i contenuti adottati dalla Direzione Lavori, oltre che rimodulare il quadro economico riportante le somme definitive accertate per ciascuna voce elencata;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo della I° perizia di variante e suppletiva trova capienza nel quadro economico allegato all'approvato progetto;

**VISTA** la determina del RUP n°1 dell'1.04.2009;

**RITENUTO** poter condividere la proposta della I° perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dal D.L.;

**VISTO** l'art.25 della L.109/94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** l'Art.10 D.Min.LL.PP.19.04.2000, n.145;

**VISTO** l'art.134 D.P.R. 21.12.99, n.554 e ss.mm.ii.;

**per quanto sopra**

## D E T E R M I N A

