



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determinazioni

N°312

del 25/10/2010

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

IL CAPO SETTORE

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 28/07/2010 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. schema atto di sottomissione;

con la quale è stato elevato l'importo contrattuale ad €. 97.809,08 con una maggiorazione di €. 8.874,32 al netto dell'iva rispetto al contratto originario di €. 88.934,76 e comunque entro il 10 % previsto dalle normative vigenti;

Vista la determina del R.U.P. n. 04 del 20/10/2010 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 124.400,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a lordo compresi oneri di sicurezza	€.	109.896,57	
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>3.398,86</u>	
	Restano	€.	106.497,71
Si detrae il ribasso d'asta del 11,35%		€.	<u>12.087,49</u>
	Restano nette	€.	94.410,22
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€.	<u>3.398,86</u>
	Totale	€.	97.809,08

Somme a disposizione dell'amministrazione

- Spese tecniche	€.	1.998,75		
- economie di ribasso ed iva	€.	5.030,35		
- Per Iva 20%	€.	<u>19.561,82</u>		
Totale somme a disposizione	€.	26.590,92	€.	26.590,92
	Importo complessivo di progetto		€.	124.400,00

Considerato che la maggiore spesa di €. 8.874,32 oltre iva, necessaria al pagamento dei maggiori lavori, rientra nella somma dell'importo originario di €. 124.400,00 autorizzato con determina n. 151 del 9/6/2010;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 28/7/2010 costituita dagli atti che si elencano:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. Schema atto di sottomissione;

2)- Di impegnare la somma complessiva di € 124.400,00 necessaria al finanziamento della perizia di variante e suppletiva dei lavori manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli ai seguenti servizi:

- Quanto ad €. 14.062,07 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 102 residui 1996 del Bilancio 2010;
- Quanto ad €. 12.500,00 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 103 residui 2007 del Bilancio 2010;
- Quanto ad €. 16.840,00 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 20 residui 2005 del Bilancio 2010;
- Quanto ad €. 80.000,00 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 274 residui 2004 del Bilancio 2010;
- Quanto ad €. 997,93 dal servizio 1.09.04.03/10cap. 99 del Bilancio 2010;

ove risulta impegnata per effetto della determina n. 151 del 9/6/2010;

3)- Di dare atto che il pagamento dei maggiori lavori avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 11,35%;

4)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL CAPO SETTORE
Geom. Bonincontro Antonino

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 312 DEL 25/10/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO